

N/REF : 10/09/2024 14H19 C:000053 I:02675
V/REF : AC/C00598
V/Email reçu le Mardi 10/09/2024 a 14H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VCP
IMMEUBLE : VILLA CIPRIANO -VCP
RUE ABBE PIERRE
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION :
ALLEE 4 PIERRE - MME MENAGER PEGGY 06 68 77 34 81
LOGEMENT N° 104713, PORTE N°35, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF :

RÉFECTION JOINT DE FAIENCE AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE + JOINT SILICONE
(BAIGNOIRE + LAVABO + ÉVIER)

—
PROCÉDER A DE L'ÉMAILLAGE AU NIVEAU DU VOLANT DE VIDAGE

CONTRÔLE ET REMPLACEMENT SIPHON EVIER ET LAVABO

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
DÉPOSE ET REPOSE JOINT EVIER
REMARQUE : JOINTS DE BAIGNOIRE A REFAIRE
AUTRE REMARQUE : BAIGNOIRE ROUILLÉE APRES ÉCHANGE AVEC GESTIONNAIRE
REPRISE EMAILLAGE A REALISER OU CHANGER LA BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
GRATTAGE JOINT FAIENCE HS
DÉPOSE JOINT SILICONE BAIGNOIRE
RÉALISATION NOUVEAU JOINT FAIENCE
TEMPS DE SÉCHAGE
DÉPOSE TROP PLEIN BAIGNOIRE

PONÇAGE DE LA ROUILLE AUTOUR DU TROP PLEIN
NETTOYAGE DE LA ZONE
APPLICATION PRODUIT ÉMAILLAGE BAIGNOIRE
TEMPS SÉCHAGE
RÉALISATION JOINT SILICONE BAIGNOIRE
REPOSE TROP PLEIN BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/10/24 a 16H56 Mme a CASAERT
NR LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 11H20 Mme a CASAERT
2509: SUITE INTERVENTION DU 12/09, POUVEZ VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS, A SAVOIR RÉFECTION DES JOINTS FAIENCE BAIGNOIRE SONT A REFAIRE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT
AT LGESTION Email envoyé le 12/09/24 a 15H50 Mme a CASAERT
12/09 :BONJOUR, IL FAUDRAIT PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE L'ABATTANT WC AINSI QUE LA REFECTION DES JOINTS DE BAIGNOIRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS034-F.P du joint silicone évier	1	48,58		48,58
1,00	PBS089-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	1	56,13		56,13
6,00	MOE001-H(s) Grat./Joints Faience	3	54,72		328,32
1,00	PBS037-F.P du joint silicone baignoire	3	71,13		71,13

TOTAL H.T.	504,16
T.V.A. a 10,00%	50,41
TOTAL T.T.C.En EURO	554,57

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.