

N/REF : 27/08/2024 11H41 C:000053 I:02567
V/REF : AC/B99601
V/Email reçu le Mardi 27/08/2024 a 11H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BPE
IMMEUBLE : BAZ PEROUS - BPE
7 A 13, RUE ANGELE VANNIER
.
35560 BAZOUGES LA PEROUSE

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020018-PBS-001-Lot10 St Malo
LOCALISATION : ALLEE 11 VANNIER - MME RUULT 02 99 97 43 28 / 06 71 43 39 92
LOGEMENT N° 011319, PORTE N°1319, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : FUIE AU NIVEAU DU BALLON D'EAU CHAUDE - TRACE D'EAU AU SOL
Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT: BALLON D'EAU CHAUDE RECENT
PAS DE TRACE D'HUMIDITE AU SOL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE: RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE DES ALIMENTATIONS ET EVACUATIONS: RIEN A SIGNALER
CONSTAT: TRACE D'HUMIDITE AU PLAFOND
TENTATIVE D'ACCES LOGEMENT DU DESSUS PORTE 1321: LOCATAIRE ABSENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 1321
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE SITUÉ AU MEME NIVEAU QUE LE LOGEMENT DU
DESSOUS. TÊTE DE RACCORDEMENT LÉGEREMENT MAL COLLÉ
COLLAGE DU TÊTE DE RACCORDEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : SUSPICION DE FUIE SUR VIDANGE QUI TRAVERSE LA DALLE DES
ÉTAGES DU REZ DE CHAUSSEE AU 3EME. PRÉSENCE D'HUMIDITÉ SOUS LE LINOLÉUM
DES LOGEMENTS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT: PLUS D'ÉCOULEMENT ET LE PLAFOND EST SEC

LE MANQUE DE COLLAGE TÉ DE RACCORDEMENT ÉTAIT L'ORIGINE DE LA FUITE
FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON D'ÉVIER
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 03/10/24 a 14H49 Mme T KERMARREC
MG LGESTION Email envoyé le 06/09/24 a 14H56 Mme T KERMARREC
PRÉVOIR BURINAGE DALLE POUR PASSAGE VIDANGE D40
PRÉVOIR LA REPRISE LA VIDANGE DU TÉ DANS LE LOGEMENT DU 1ER ETAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
NR LGESTION Email envoyé le 28/08/24 a 15H17 Mme T KERMARREC
2808; SUITE INTERVENTION DU 28/08, PRÉVOIR CONTRÔLE LOGEMENT 1321, MERCI
DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES POUR PRENDRE RENDEZ VOUS,
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 04/09	2	53,98	80,97
1,00	PBS096-Rempl.bonde/bouchon et chainette	3	38,30	38,30

TOTAL H.T.	221,83
T.V.A. a 10,00%	22,18
TOTAL T.T.C.En EURO	244,01

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.