

N/REF : 30/07/2024 9H58 C:000053 I:00040
V/REF : B98110
V/Email reçu le Mardi 30/07/2024 a 9H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 39 DULLIN - SOUS SOL
MME LION 06 80 83 43 73
LOGEMENT 4094 AU 33 RUE CHARLES DULLIN

MOTIF : RÉPARATION PROVISOIRE D'UNE FUITE SUR COLONNE AVEC COLLIER ADAPTÉ
FUITE DANS LES SOUS SOL DU 39 DULLIN SUR UNE COLONNE D'ÉVACUATION

Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/08

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 4094
CONSTAT : FUITE EN DALLE ENTRE LE PLACARD DE L'ENTREE ET LA CUISINE
PREVOIR PASSAGE EN APPARENT EAU SANITAIRE DU PLACARD DE L'ENTREE
JUSQU'A L'EVIER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTIONS DES 24,25 ET 26/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE D'EAU.
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.
POSE COLLIERS
DÉPOSE RÉSEAU EFS ET ECS
POSE PROTECTIONS MÉCANIQUES POUR PASSAGE COFFRE + MUR.
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX EFS ET ECS DEPUIS LE PLACARD DE
L'ENTRÉE JUSQU'A L'ÉVIER
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.
REBOUCHAGE ESPACE ANNULAIRE
NETTOYAGE CHANTIER.

NR LCOMPTER Email envoyé le 30/09/24 a 15H25 M. C GREGOIRE

MG LCOMPTER Email envoyé le 17/09/24 a 09H31 M. C GREGOIRE

LC LCOMPTER Email envoyé le 23/08/24 a 09H52 M. C GREGOIRE

AT LGESTION Email envoyé le 30/07/24 a 10H26 M. C GREGOIRE

3007 : BONJOUR, LA CAVE N°39 EST-ELLE OUVERTE ? OU AVONS NOUS BESOIN DE CLÉS ? MERCI D'AVANCE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	2	156,54		156,54
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/08	3	53,98		107,96
1,00	PBS001-Fermeture eau (compteurs div/Lgt)	50	45,34		45,34
35,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	50	38,86		1360,10
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	50	259,10		259,10
1,00	PBS024-Rempl. robinet de machine a laver	50	44,26		44,26
TOTAL H.T.					1973,30
T.V.A. a 10,00%					197,33
TOTAL T.T.C.En EURO					2170,63

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.