

N/REF : 24/07/2024 10H27 C:000053 I:02591
V/REF : AC/B97783
V/Appel du Mercredi 24/07/2024 a 10H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GRG
IMMEUBLE : LA GRANGE -GRG
2, RUE DE LA NOUETTE
.
35310 CINTRE

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 NOUETTE - PARTIE COMMUNE GAINTE TECHNIQUE 1ER ÉTAGE
MOTIF : FUITE D'EAU EN PARTIE COMMUNE 1ER ÉTAGE
SUSPICION FUITE JOINT COMPTEUR OU RÉDUCTEUR DE PRESSION
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LÉGERE FUITE AU NIVEAU D'UN JOINT AVANT VANNE COMPTEUR DU 1ER ÉTAGE. LÉGERE FUITE AU NIVEAU DE TOUS LES JOINTS AVANT VANNE COMPTEUR MEME AU REZ DE CHAUSSEE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE EAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
NOUVEAU CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES JOINTS AVANT COMPTEUR
CONSTAT: PAS DE FUITE - TRES IMPORTANTE CONDENSATION LIÉE A LA CHALEUR DU COULOIR ET LA FRAÎCHEUR DES TUYAUX
PRÉCONISATION: INSTALLER DES TRAPPES DE VENTILATIONS SUR LES PORTES EN HAUT ET BAS DE CHAQUE PORTE DE GAINTE TECHNIQUE (6 AU TOTAL)
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 30/09/24 a 10H55 Mme a CASAERT
3009 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS

PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

NR LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 14H20 Mme a CASAERT

2509 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 07/08 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 07/08/24 a 11H48 Mme a CASAERT

0708: SUITE A L'INTERVENTION DU 07/08 PRÉVOIR LA CRÉATION DE TRAPPE
D'AÉRATION AU NIVEAU DES PORTES DE GAINES TECHNIQUE POUR ÉVITER LA
CONDENSATION, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

MG LGESTION Email envoyé le 24/07/24 a 14H45 Mme a CASAERT

PRÉVOIR REMPLACEMENT DE TOUS LES JOINTS AVANT VANNE COMPTEUR AU REZ
DE CHAUSSEE ET AU 1ER ETAGE.
PRÉVOIR COUPURE D'EAU GENERALE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56		102,56
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 07/08	3	53,98		53,98
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 29/07	4	53,98		26,99

TOTAL H.T.	183,53
T.V.A. a 10,00%	18,35
TOTAL T.T.C.En EURO	201,88

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.