

N/REF : 22/10/2024 11H58 C:000053 I:02657
V/REF : AC/C03886
V/Email reçu le Mardi 22/10/2024 a 11H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PVC
IMMEUBLE : PROVENCE - PVC
6/8, SQUARE DE PROVENCE
35000 RENNES

Rennes, le 29 Octobre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 8 PROVENCE - M. LEGAVE 06 01 46 30 90
LOGEMENT N° 005451, PORTE N°5451, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR ÉVACUATION ÉVIER (OU TROP PLEIN)- CONTRÔLE ET RÉPARATION
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE SOUS EVIER
CONSTAT : VIDANGE EVIER FUYARDE ET VIDAGE HS
COUPURE D'EAU
RÉFECTION DE LA VIDANGE
DÉPOSE DU VIDAGE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDAGE DOUBLE CUVE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 28/10/24 a 14H45 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS092-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	1	77,70		77,70
	TOTAL H.T.				77,70
	T.V.A. a 10,00%				7,77
	TOTAL T.T.C.En EURO				85,47

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.