

N/REF : 29/10/2024 14H23 C:000053 I:02682
V/REF : AC/C04533
V/Email reçu le Mardi 29/10/2024 a 14H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 12 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 OR - MME LEROY 06 26 28 18 68
LOGEMENT N° 019314, PORTE N°9314, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
LOGEMENT 2 : MR QUONIAM 07 68 26 74 42
MOTIF : FUIITE AU DESSUS DE LA PORTE DU BOX DE LA LOCATAIRE

Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BOX 14
CONSTAT : NE CORRESPOND PAS A L'ÉVACUATION REMPLACÉE RÉCEMMENT
CONTROLE BOX 13
CONSTAT : GROSSE FUIITE IMPACTANT LE BOX 12 QUI PROVIENT DU LOGEMENT 2
(BATIMENT 4)
CONTROLE DU LOGEMENT 2
CONTROLE RÉSEAU EF ENTRE COMPTEUR ET VANNE INTERMEDIAIRE
CONSTAT : AUCUNE FUIITE CONSTATÉE
CONTROLE RÉSEAU DANS LE LOGEMENT
CONSTAT : FUIITE SUR RÉSEAU EAU POTABLE DANS LA CUISINE. EVIER ET MEUBLE
SOUS EVIER HS. ROBINET ET VANNE 21/27 HS.
CONTROLE SOUS BAIGNOIRE
CONSTAT : AUCUNE FUIITE SOUS BAIGNOIRE
REMARQUE : SUSPICION DE FUIITE SUR CUIVRE EN DALLE ENTRE LA VANNE
INTERMÉDIAIRE SOUS EVIER ET LA SALLE DE BAIN
NETTOYAGE CHANIER

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 30/10/24 a 16H00 Mme L NADAL
NR LCOMPTER Email envoyé le 30/10/24 a 15H58 Mme L NADAL

MG LGESTION Email envoyé le 30/10/24 a 14H27 M. F SANDOVAL

PRÉVOIR REMPLACEMENT EVIER, MEUBLE SOUS EVIER ET ROBINET
PRÉVOIR REMPLACEMENT VANNE 20/27 MÂLE MÂLE PRESS ÉTOUPE
DAS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	158,68
				158,68
		TOTAL H.T.		158,68
		T.V.A. a 10,00%		15,86
		TOTAL T.T.C.En EURO		174,54

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

