

N/REF : 23/10/2024 11H04 C:000053 I:02624
V/REF : AC/C04007
V/Email reçu le Mercredi 23/10/2024 à 11H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ADI
IMMEUBLE : RES.AN DISKUIZ -ADI
1, ALLEE DES CHENES
1, ALLEE DES CHARMES
35740 PACE

Rennes, le 12 Novembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 CHARMES - MME DJIEDEU 06 52 03 48 36
LOGEMENT N° 014049, PORTE N°4049, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE-REPLACEMENT DU BEC SI BESOIN
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 29/10 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : LE CONTACTEUR EST A REMPLACER ET SI CELA NE FONCTIONNE
TOUJOURS PAS, LE BALLON D'EAU CHAUDE SERA A REMPLACER
CONTROLE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
CONSTAT : TABLEAU PAS AU NORMES, SURCHARGÉ 14 DISJONCTEURS DERRIERE LE
DIFFERENCIEL AU LIEU DE 7 DISJONCTEURS MAXIMUM ABSENCE DE DISJONCTEUR
DIFFERENCIEL DE TYPE A POUR LA PROTECTION DU DISJONCTEUR LAVE LINGE
ET PLAQUE DE CUISSON (32A)
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 29/10 (APRES-MIDI)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU CONTACTEUR ET DE LA RÉSISTANCE
CONSTAT : CONTINUITÉ AU NIVEAU DE LA PARTIE ÉLECTRIQUE, LE BALLON D'EAU
CHAUD EST A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 150L

FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/11/24 a 12H13 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 29/10	1	54,72		54,72
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	3	547,20		547,20
	TOTAL H.T.				601,92
	T.V.A. a 10,00%				60,19
	TOTAL T.T.C.En EURO				662,11

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

