

N/REF : 17/10/2024 10H32 C:000053 I:02655
V/REF : AC/C03507
V/Email reçu le Jeudi 17/10/2024 a 10H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NVN
IMMEUBLE : NIVERNAIS - NVN
16/18, RUE DU NIVERNAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 12 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 18 NIVERNAIS - MME RENNELA 07 67 61 64 35
LOGEMENT N° 005455, PORTE N°5455, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SOUS LA BAIGNOIRE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEPOSE TABLIER BAIGNOIRE
CONSTAT: EAU STAGNANTE SOUS LA BAIGNOIRE
PAS DE FUITE CONSTATÉE SUR SYSTEME DE VIDAGE, ROBINETTERIE OU JOINT
PÉRIPHÉRIQUE
MISE EN PLACE DE COLORANT
CONSTAT: PAS D'APPARITION SOUS BAIGNOIRE
OUVERTURE TRAPPE DE VISITE DANS COULOIR
CONSTAT: PRÉSENCE DE COLORANT BLEU
FUITE CONSTATÉE AU NIVEAU DU RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION DE LA
BAIGNOIRE A LA COLONNE
REMISE EN PLACE DU TABLIER
PRÉVOIR RÉPARATION
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
NETTOYAGE DU PVC
PAS DE PIECE ÉQUIVALENTE POUR LA RÉDUCTION PVC
MISE EN PLACE D'UNE PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ
LE LOCATAIRE SURVEILLE SI FUITE PERSISTE NOUS TIENT INFORMÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/11/24 a 11H33 Mme S ALI MOHAMED

NR LGESTION Email envoyé le 21/10/24 a 14H37 Mme S ALI MOHAMED

2110: SUITE INTERVENTION DU 21/10, PRÉVOIR RÉPARATION DU RACCORDEMENT
DE L'ÉVACUATION BAIGNOIRE A LA COLONNE, DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	PBS102-Répar.fuite s/évac.Eu (hors col.)	2	93,02	93,02
TOTAL H.T.				196,98
T.V.A. a 10,00%				19,69
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>216,67</u>

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

