

N/REF : 11/10/2024 8H57 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C03053
V/Email reçu le Vendredi 11/10/2024 à 8H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 7 GLENAN - MR PATOUT MME CHARLES 06 62 29 44 90
LOGEMENT N° 107523, PORTE N°36, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : BALLON FAIT DU BRUIT - REPARATION OU REMPLACEMENT SI BESOIN
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERENTION DU 11/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : PRÉSENCE IMPORTANTE DE CALCAIRE CE QUI CAUSE LE BRUIT LORSQUE
LE BALLON CHAUFFE. LE TEMPS DE CHAUFFE EST ANORMALEMENT LONG.
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 200 LITRES
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

REPLANIFIÉ LE 25/10 POUR INSTALLATION CONTACTEUR JOUR/NUIT

INTERVENTION DU 24/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PAS DE FUITE SOUS LE BALLON, LE GROUPE DE SÉCURITÉ GOUTTE CAR BRANCHÉ
EN CONTINU EN ATTENDANT INSTALLATION CONTACTEUR JOUR/NUIT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
MODIFICATION CONTACTEUR JOUR/NUIT
MISE EN SÉCURITÉ DU TABLOTIN
REMISE EN TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/11/24 a 11H49 Mme a CASAERT

MG LGESTION Email envoyé le 14/10/24 a 16H41 Mme a CASAERT

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE (BALLON ACTUEL DATANT DE 2012)
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 11/10	1	54,72	54,72
1,00	PBS136-F.P 1 ballon 200L-ACI/NRJ C type4	2	601,92	601,92
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 25/10	4	54,72	136,80

TOTAL H.T.	793,44
T.V.A. a 10,00%	79,34
TOTAL T.T.C.En EURO	872,78

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.