

N/REF : 8/10/2024 14H28 C:000053 I:80080
V/REF : AC/C02816
V/Email reçu le Mardi 08/10/2024 a 14H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CAV
IMMEUBLE : COUR D'Auvergne -CAV
13, RUE DE LA MOTTE PICQUET
BD DE LA TOUR D'Auvergne
35000 RENNES

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 13 PICQUET - MME GUIFFANT - FILS 06 70 61 48 09 (LOGT IMPACTÉ)
LOGEMENT N° 105845, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
LOGT DU DESSUS PORTE 13 - 1ER ÉTAGE - MME WANDJI 07 58 68 49 86
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE (PROBLEME DE FUITE RÉCURRENTÉ DANS LOGT 02)
Donneur d'ordre : Mme L NADAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE APPARTEMENT 13
CONSTAT : PAS DE FUITE SUR BALLON EAU CHAUDE, PAS DE FUITE SOUS EVIER
AUCUNE FUITE D'APPARENTE DANS LE LOGEMENT. LE COMPTEUR NE TOURNE PAS
DEPOSE TRAPPE DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : LE MITIGEUR EST DÉSSERRÉ LAISSANT L'EAU S'INFILTRER
RESSERRAGE DU MITIGEUR
CONSTAT : LE JOINT SILICONE DE LA BAIGNOIRE EST EGALEMENT A REFAIRE
REPOSE TRAPPE BAIGNOIRE
DEPOSE TRAPPE ACCES AUX COLONNES
CONSTAT : PAS DE TRACES D'HUMIDITE, LA LAINE DE VERRE EST SECHE
REPOSE TRAPPE COLONNE
LA REFECTION DU JOINT SILICONE SERA FAITE LE 30/10
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPRISE DES JOINTS SILICONE BAIGNOIRE DANS LOGEMENT 13
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/11/24 a 11H52 Mme L NADAL

MB LCOMPTER Email envoyé le 16/10/24 a 18H43 Mme L NADAL

0810: MSG REP MME WANDJI POUR LA PRÉVENIR DU RDV DU 16/10 MATIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	2	103,96	103,96
1,00	PBS037-F.P du joint silicone baignoire	2	71,13	71,13
TOTAL H.T.				175,09
T.V.A. a 10,00%				17,50
TOTAL T.T.C.En EURO				192,59

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.