

N/REF : 7/10/2024 14H48 C:000053 I:02665
V/REF : AC/C02698
V/Email reçu le Lundi 07/10/2024 a 14H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPO
IMMEUBLE : LA SAUDRAIS -CPO
1 A 5, RUE LOUISE MICHEL
35590 ST GILLES

Rennes, le

13 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 3 MICHEL - MME GUIARD 06 69 92 30 12
LOGEMENT N° 020004, PORTE N°0004, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 20004
CONSTAT : TRACES DE MOISSISSURES ET D'HUMIDITÉ AU PLAFOND DE LA CHAMBRE
ET DE LA SALLE BAIN
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT SUPERIEUR (200007) : LOCATAIRE ABSENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 20007
CONTROLE RÉSEAU SANITAIRE AU MANOMETRE
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION
CONTROLE RÉSEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION
CONTROLE DES ÉVACUATIONS
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONCLUSION : AUCUNE FUITE DÉTECTÉE DANS LE LOGEMENT. SUSPICION DE
PROBLEME D'ÉTANCHÉITÉ AU NIVEAU DE LA TOITURE/BALCON, PRÉSENCE D'EAU
STAGNANTE SOUS LE BALCON DU 2EME ETAGE ET AU NIVEAU DU TOIT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 18/10/24 a 15H50 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	158,68
				158,68
		TOTAL H.T.		158,68
		T.V.A. a 10,00%		15,86
		TOTAL T.T.C.En EURO		174,54

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.