

N/REF : 1/10/2024 14H24 C:000053 I:02584
V/REF : AC/C02228
V/Email reçu le Mardi 01/10/2024 a 14H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BRCA
IMMEUBLE : BARCAROLLE -BRCA
5-7, RUE DE LA FORGE
.
35830 BETTON

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 FORGE - MR DENIER 06 79 94 46 37 (LOGEMENT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 118383, PORTE N°A206, 2° ÉTAGE, TYPE 2
—
LOCATAIRE DU DESSUS APT A306 - MR MME DAWLATZAI ZABIHULLAH AU
06 58 01 01 69
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme L NADAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 206
CONSTAT : TRACES D'HUMIDITÉ IMPORTANTE AU PLAFOND AU DESSUS DE LA DOUCHE
ET DU LAVABO
CONTROLE LOGEMENT 306
MISE EN PLACE DE COLORANT ROUGE DANS LA DOUCHE
MISE EN PLACE DE COLORANT JAUNE DANS LES WC
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : DE L'EAU S'INFILTRE SOUS LE SOL AU NIVEAU DE LA DOUCHE CAR
IL N'Y A PAS DE CABINE DE DOUCHE
CONTROLE RÉSEAU ALIMENTATION
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
REMARQUE : PRÉVOIR UN NOUVEAU PASSAGE POUR CONTROLE COLORANT ET PASSAGE
CAMERA DANS LA CLOISON DU COFFRE GAINÉ TECHNIQUE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 24/10

INTERVENTION DU 24/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
INTERPHONE NE FONCTIONNE PAS
LOCATAIRE SUR RÉPONDEUR INJOIGNABLE

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 206
PAS DE PRÉSENCE DE COLORANT
PERCEMENT MUR
PASSAGE CAMÉRA
CONSTAT: AUCUNE TRACE DE COLORANT DANS COFFRE GAINÉ TECHNIQUE
PRÉVOIR POSE D'UNE PAROI DE DOUCHE AU LOGEMENT 306
PRÉVOIR ÉGALEMENT REMPLACEMENT RECEVEUR CAR POSSIBILITÉ QUE LE VIDAGE
SOIT CASSÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 31/10/24 à 15H31 Mme L NADAL

MG LCOMPTER Email envoyé le 23/10/24 à 12H19 Mme L NADAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
1,00	DEP001-Déplacement le 24/10	2	27,36	27,36
1,00	Ft Inspection Caméra 1h00+Dépl. 1 a 10	3	159,09	159,09

TOTAL H.T.	345,13
T.V.A. a 10,00%	34,51
TOTAL T.T.C.En EURO	379,64

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.