

N/REF : 27/09/2024 16H40 C:000053 I:02477
V/REF : AC/C02052
V/Email reçu le Vendredi 27/09/2024 a 16H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BBO
IMMEUBLE : BILBAO - BBO
37-39, COURS DE BILBAO
.
35200 RENNES

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 39 BILBAO - MME AYDIN 07 83 50 18 44 / 02 23 30 31 50
LOGEMENT N° 008581, PORTE N°54, 5° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR ALIMENTATION SOUS ÉVIER

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS SOUS EVIER
CONSTAT : FUIITE SUR ÉVACUATION LAVE VAISSELLE
SERRAGE DU BOUCHON D'ÉVACUATION
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
AUTRE CONSTAT : FUIITE SUR BRANCHEMENT LAVE VAISSELLE PAR FORAGE
FOURNITURE ET POSE D'UN FLEXIBLE POUR LA MISE EN SÉCURITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : VANNE EAU CHAUDE AVANT COMPTEUR BLOQUÉE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 05/11/24 a 15H33 M. V BRIENS

N'AYANT PAS EU DE RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
CLOTURONS LA DEMANDE
SI VOUS SOUHAITEZ QUE NOUS RÉALISONS L'INTERVENTION, N'HÉSITEZ PAS A
NOUS ENVOYER UN NOUVEAU BON DE COMMANDE

MB LGESTION Email envoyé le 22/10/24 a 22H56 M. V BRIENS

MG LGESTION Email envoyé le 04/10/24 a 16H29 M. V BRIENS

PRÉVOIR RÉFECTION CUIVRE EF/EC
PRÉVOIR REMPLACEMENT VANNE EAU CHAUDE AVANT COMPTEUR BLOQUÉE
PRÉVOIR COUPURE D'EAU CHAUDE AVEC LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	AMI001-+value interv.prés.amiante (ss4)	1	98,49	98,49
1,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	1	30,64	30,64
1,00	PBS024-Rempl. robinet de machine a laver	1	44,87	44,87
TOTAL H.T.				174,00
T.V.A. a 10,00%				17,40
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>191,40</u>

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

