

N/REF : 3/09/2024 14H49 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C00058
V/Email reçu le Mardi 03/09/2024 a 14H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
35000 RENNES

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - MR MME RABIU 07 58 47 18 36
LOGEMENT N° 007109, PORTE N°7109, 11° ÉTAGE, TYPE 4
LOGT AU DESSUS MONSIEUR ABU DAYE AKRAM 07 69 61 83 76
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE INFILTRATION MUR WC
LOGT AU DESSUS MONSIEUR ABU DAYE AKRAM 07 69 61 83 76
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 7109
CONSTAT: FUITE AU PLAFOND ET MURS DES WC
CONTRÔLE LOGEMENT 7113
TEST AU COLORANT JAUNE AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE
BAIGNOIRE HS
TEST COLORANT ROUGE POUR ÉTANCHÉITÉ COLONNE
FUITE POTENTIELLE SUR CETTE COLONNE
AUCUNE TRACE DE COLORANT AU LOGT 7109
PRÉVOIR REMPLACEMENT BAIGNOIRE HS (LE LOCATAIRE DEMANDE L'INSTALLATION D'UNE DOUCHE)
ROBINETTERIE ÉVIER MAL FIXÉ ET NON FONCTIONNELLE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.
DÉPOSE ET CONSERAVTION DE LA ROBINETTERIE
DÉCOUPE FAIENCE
ADAPTATION ÉVACUATION.

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.160*70
POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE.
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT
NETTOYAGE CHANTIER
RESTE POSE TABLIER BAIGNOIRE ET RÉFECTION FAIENCE 15X15 PLANIFIÉE LE 10 OCTOBRE

INTERVENTION DU 10/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
BRANCHEMENT LIAISON EQUIPOTENTIEL A LA BAIGNOIRE ET TUYAUTERIE
DÉPOSE TABLIER
SCELLEMENT PIED DE BAIGNOIRE
REPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
REPRISE FIXATION ÉVACUATION MACHINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE DE DIX CARREAUX DE FAIENCE 15X15
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS PÉRIPHÉRIQUE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/10/24 a 14H10 Mme A. CATALDI

NR LGESTION Email envoyé le 09/09/24 a 11H35 Mme A. CATALDI

0909: SUITE A L'INTERVENTION DU 04/09, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE ET DE LA ROBINETTERIE ÉVIER DANS LE LOGEMENT 7113, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix

d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54	
1,00	PBS044-F.P baign.aci L1,40-1,70m ss rob.	2	361,15	361,15	
1,00	PBS025-Reprendre fixation rob. de MaL	4	30,64	30,64	
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	4	103,96	103,96	
1,00	PBS144-Raccord faience 15*15< 5 carreaux	4	180,57	180,57	
TOTAL H.T.				832,86	
T.V.A. a 10,00%				83,28	
TOTAL T.T.C.En EURO				916,14	

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.