

N/REF : 23/08/2024 16H07 C:000053 I:02657
V/REF : AC/B99460
V/Email reçu le Vendredi 23/08/2024 à 16H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PVC
IMMEUBLE : PROVENCE - PVC
6/8, SQUARE DE PROVENCE
35000 RENNES

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 7 PROVENCE - LOGEMENT SOUS PASS CHANTIER JUSQU'AU 20/09
LOGEMENT N° 005444, PORTE N°5444, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE BLANCHE 15*15
REEMPLACER LA FAIENCE VÉTUSTE DANS LA SALLE DE BAINS
DÉPOSE DE L'ANCIENNE FAIENCE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/09 AU 30/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ANCIENNE FAIENCE
PRÉPARATION DU MUR
FOURNITURE ET POSE PRIMAIRE D'ACCROCHE
DÉPOSE DU LAVABO
FOURNITURE ET POSE DE BOUCHONS
FOURNITURE ET POSE DE WEDI
FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE COLLE FLEXIBLE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS FAIENCE
FOURNITURE ET POSE JOINTS SILICONE PÉRIPHÉRIQUE
FOURNITURE ET POSE RALLONGE CHROME MITIGEUR BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONSTAT : FUITE SUR RALLONGE CHROME
DÉPOSE DU JOINTS DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT

REPOSE TABLIER BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE ROBINET MAL AVEC APPLIQUE
REPOSE DU LAVABO
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 01/10/24 a 16H47 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	PBS010-Bouchon.s/alim.eau/gaz/chauffage	7	80,97		161,94
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	7	125,23		125,23
1,00	PBS024-Rempl. robinet de machine a laver	7	44,26		44,26
1,00	PBS035-F.P du joint silicone lavabo	7	48,58		48,58
1,00	PBS037-F.P du joint silicone baignoire	7	70,17		70,17
8,00	PBS145-F.P de faïence blanche 15*15 /M2	7	91,76		734,08
1,00	PBS087-Dép./remontage appareils sanit.	7	124,15		124,15
TOTAL H.T.					1308,41
T.V.A. a 10,00%					130,84
TOTAL T.T.C.En EURO					1439,25

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.