

N/REF : 5/08/2024 9H05 C:000053 I:12810
V/REF : AC/B98429
V/Email reçu le Lundi 05/08/2024 a 9H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

IMMEUBLE : LE PERCE NEIGE -PCNG
2 RUE ANJELA DUVAL
BAT B
35340 LA BOUEXIERE

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 DUVAL - MME DESRUES 06 99 91 95 83
LOGEMENT N° 124573, PORTE N°B001, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT CONTACTEUR JOUR NUIT
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION LE 04/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT : OCCUPANT ABSENT MALGRE LA PRISE DE RDV
REINTERVENTION A PREVOIR

INTERVENTION DU 08/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE
DEPOSE CONTACTEUR JOUR NUIT
FOURNITURE ET POSE CONTACTEUR JOUR NUIT
REMISE EN TENSION ELECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DU CONTACTEUR JOUR NUIT
CONTRÔLE DU BALLON THERMODYNAMIQUE QUI INDIQUE LE MESSAGE D'ERREUR
CONSTAT: PROGRAMMATION MISE EN MODE MANUELLE
BASCULEMENT EN MODE AUTO
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/10/24 a 15H27 Mme a CASAERT
NR LCOMPTER Email envoyé le 09/10/24 a 11H02 Mme a CASAERT

NR LGESTION Email envoyé le 30/09/24 a 11H24 Mme a CASAERT

3009: MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A L'OCCUPANT DU LOGEMENT, NOUS RESTONS SANS RETOUR DE SA PART, DEVONS NOUS CONSERVER CETTE DEMANDE ACTIVE? DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

2509: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	DEP001-Déplacement le 04/10	1	27,36			27,36
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/10	2	54,72			82,08
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 11/10	3	54,72			109,44
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Contacteur(s) Jour/Nuit 25A 2F 230V	2	103,47			103,47
TOTAL H.T.						322,35
T.V.A. a 10,00%						32,23
TOTAL T.T.C.En EURO						354,58

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

