

N/REF : 15/07/2024 11H47 C:000053 I:02682
V/REF : AC/B97182
V/Email reçu le Lundi 15/07/2024 a 11H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 8 D'OR - MR LE HERISSE 06 08 42 15 04
LOGEMENT N° 019316, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
FILLE DE MR 06 08 42 15 04 OU 02 99 64 71 54
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR SDB
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU RADIATEUR SALLE DE BAIN
CONSTAT RADIATEUR A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
CONTRÔLE DU REGARD EAUX PLUVIALES
DÉBOUCHAGE ÉLECTROMÉCANIQUE NON CONCLUANT
PRÉVOIR DÉBOUCHAGE A LA HP
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ANCIEN RADIATEUR
REMARQUE : LA CANNE MONOTUBE COMMENCE A CASSER
MISE EN SÉCURITÉ
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTENCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DES QUATRES CANNES RADIATEUR DÉFECTUEUSES

FOURNITURE ET POSE DE QUATRE CANNES RADIATEUR
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONSTAT : FUITE SUR DEUX AUTRES RADIATEURS
REMARQUE : SUITE APPEL GESTIONNAIRE, ACCORD POUR REMPLACEMENT TOUTES LES
CANNES MONOTUBES
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DES DEUX CANNES MONOTUBES FUYARDES
FOURNITURE ET POSE DE DEUX CANNES MONOTUBES
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/10/24 à 12H16 Mme a CASAERT

AT LCOMPTER Email envoyé le 19/09/24 à 15H17 Mme a CASAERT

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 3 CANNES DE RADIATEURS (SÉJOURS, SDB, ENTRÉE)

NR LGESTION Email envoyé le 19/07/24 à 10H03 Mme a CASAERT

1907: SUITE A L'INTERVENTION DU 18/07, LE RADIATEUR SALLE DE BAIN EST
A REMPLACER, DE PLUS POUR LE REGARD EAUX PLUVIALES, PRÉVOIR UN
DÉBOUCHAGE A LA HP, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/07	1	53,98		53,98
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/09	2	53,98		53,98
5,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	4	39,39		196,95
TOTAL H.T.					304,91
T.V.A. a 10,00%					30,49
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>335,40</u>

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.