

N/REF : 1/10/2024 13H03 C:000554 I:13244
V/REF : 24005666
V/Email reçu le Mardi 01/10/2024 a 13H03

LES FOYERS HLM STE BSB
Service Comptabilité
5, RUE DE VEZIN
CS 31154
35011 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : 6 PERRIERES
6 RUE DES PERRIERES
35650 LE RHEU

Rennes, le 18 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 6 PERRIERES - MME DIABY 07 80 25 08 75 / M.DIAKHABY 07 51 43 05 83

MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme S HASSAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT: UN FIL ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION EST DÉBRANCHÉ
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
BRANCHEMENT DU FIL D'ALIMENTATION
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FERMETURE DU CAPOT DE PROTECTION
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : CHAUFFE EAU 100L HS (BLINDE VERTICALE)
PREVOIR SON REMPLACEMENT (VU AVEC L'OCCUPANT LE 07/10)
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 16/10/24 a 21H07 Mme S HASSAN
NR LCOMPTER Email envoyé le 15/10/24 a 16H00 Mme S HASSAN
BB LCOMPTER Email envoyé le 07/10/24 a 10H09 Mme S HASSAN
NR LCOMPTER Email envoyé le 03/10/24 a 15H51 Mme S HASSAN
AT LGESTION Email envoyé le 01/10/24 a 13H41 Mme S HASSAN
0110 : BONJOUR, MERCI DE NOUS FOURNIR LES COORDONNÉES AFIN QUE L'ON
PUISSE LES CONTACTER. MERCI. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,65		28,65
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/10	2	67,23		67,23
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/10	3	67,23		201,69
3,00	H(s)2ème personnel le 07/10	4	49,78		149,34
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 03/10	50	67,23		134,46

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,48	39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	39,48	39,48
1,00	Cumulus 100L Vert. ATLANTIC	3	320,60	320,60
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	50	39,48	39,48
TOTAL H.T.				1020,41
T.V.A. a 10,00%				102,04
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1122,45</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.