

N/REF : 17/10/2024 14H09 C:008939 I:13623

V/Email reçu le Jeudi 17/10/2024 a 14H09

ARMOR LUX

**7 RUE NATIONALE
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 7 NATIONALE
7 RUE NATIONALE
35000 RENNES

Rennes, le

22 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 7 NATIONALE - 02 98 90 81 36

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE - ECOULEMENT EAU PROVENANT DU MUR DE LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : M. M COUBEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES SANITAIRES DU MAGASIN
CONSTAT: FUITE IMPORTANTE AVEC DE L'EAU AU SOL
AUCUNE FUITE APPARENTE
MISE EN PLACE DU MANOMETRE
CONSTAT: FUITE SUR RÉSEAU EFS
CONTRÔLE DE LA CAVE SOUS LES TOILETTES ET AU NIVEAU DES COMPTEURS
PAS DE FUITE CONSTATÉE
LA FUITE POURRAIT PROVENIR DU LOCAL SITUÉ DANS LA COUR
NON ACCESSIBLE CE JOUR
PRÉVOIR ACCES POUR POURSUITE RECHERCHE DE FUITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ACCES DANS LE LOCAL SITUÉ DERRIERE LA SALLE DE BAIN
ÉNORMÉMENT D'HUMIDITÉ
TRACE DE FUITE COMME DE L'AUTRE CÔTÉ
ON APERÇOIT UNE PARTIE DU RÉSEAU PLOMB MAIS LE RESTE EST ENCASTRÉ
DERRIERE LE MUR
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT DEPUIS LE COMPTEUR JUSQU'AU SANITAIRE
NETTOYAGE CHANTIER
DEVIS A SUIVRE

OBSERVATIONS : BB LCOMPTER Email envoyé le 30/10/24 a 15H54 M. M COUBEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65	28,65
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 23/10	1	67,23	100,84
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/10	2	67,23	67,23
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48	39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,48	39,48
TOTAL H.T.				275,68
T.V.A. a 20,00%				55,13
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>330,81</u>

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.