

N/REF : 16/10/2024 10H18 C:000053 I:02633
V/REF : AC/C03383
V/Email reçu le Mercredi 16/10/2024 a 10H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLO
IMMEUBLE : CLOS ORME - CLO
AVENUE DE LA VAUNOISE
.
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le 22 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 16 VAUNOISE - LOGEMENT VACANT - FIN TRAVAUX POUR LE 08/11
CLEF A ALLER CHERCHER A L'AGENCE VILLEJEAN
LOGEMENT N° 106251, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : ROUILLE TROP PLEIN BAIGNOIRE - VOIR SI RÉPARABLE AVEC RÉSINE
SI PAS POSSIBLE => REMPLACEMENT A PRÉVOIR
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
BAIGNOIRE IRRÉPARABLE
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
REMPLACEMENT REPLANIFIÉ LE 06/11

INTERVENTION DU 06/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE
DÉPOSE ET RÉCUPÉRATION ROBINETTERIE
ADAPTATION ÉVACUATION
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/11/24 a 11H35 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 30/10	2	54,72		54,72
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	3	306,43		306,43
TOTAL H.T.					361,15
T.V.A. a 10,00%					36,11
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>397,26</u>

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 16/10/2024 et le 08/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LE CLOS DE L'ORME (CLO - 01 - 16)
16 AVENUE DE LA VAUNOISE
35137 PLEUMELEUC

logement n° 106251, porte n°21, 2° étage, Type 3

Logement vacant. Ancien occupant : MME COUTURIER Lena
077631/31

domicile : bureau : portable : 0676258310

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Merci de voir si la baignoire peut être réparée avec de la résine au niveau du trop-plein ou si elle doit être changée (faire directement la commande et la pose dans ce cas).

/!\ LOGT VACANT MAIS PAS SOUS PASS - CLE A RECUPERER A
VILLEJEAN

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C03383 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction