

N/REF : 18/11/2024 8H47 C:000053 I:02672
V/REF : AC/C05767
V/Email reçu le Lundi 18/11/2024 a 8H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BRI
IMMEUBLE : BARRE RICHELOT -BRI
RUE DES MINQUIERS
RUE DE CEZEMBRE
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le

25 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 6 CEZEMBRE - MR VALTON 06 24 24 64 00 / 06 45 51 22 20
LOGEMENT N° 008708, PORTE N°6, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : CHAUFFE EAU QUI FUIT

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 19/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT: BALLON PERCE A REMPLACER
MISE EN SECURITE HYDROLIQUE ET ELECTRIQUE
PRISE DE REFERENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITE HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 100 LITRES
POSE D'UN GROUPE DE SECURITE
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

NR LCOMPTER Email envoyé le 21/11/24 a 10H26 Mme a CASAERT

NR LGESTION Email envoyé le 19/11/24 a 16H56 M. F SANDOVAL

1911: SUITE INTERVENTION DU 19/11, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 19/11	1	54,72	54,72
1,00	PBS134-F.P 1 ballon 100L-ACI/NRJ C-T 1/2	2	503,42	503,42
TOTAL H.T.				558,14
T.V.A. a 10,00%				55,81
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>613,95</u>

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.