

N/REF : 22/11/2024 9H50 C:000053 I:02618
V/REF : AC/C06241
V/Email reçu le Vendredi 22/11/2024 a 9H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MCM
IMMEUBLE : CHENE MICAULT - MCM
2-14, RUE DU CHENE MICAULT
.
35760 MONTGERMONT

Rennes, le

29 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 MICAULT - MR MARCHAND 06 10 01 45 32
LOGEMENT N° 019914, PORTE N°9914, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE SUR CUIVRE SOUS L'ÉVIER SUR LE RÉSEAU CHAUFFAGE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DU FOND DU MEUBLE
CONTROLE SUR CIRCUIT CHAUFFAGE
CONSTAT : FUIITE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE
TENTATIVE POSE RUSTINE - NON CONCLUANTE
VIDANGE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE
COUPURE TUYAU
BRASAGE TUYAU DE CUIVRE
REMISE EN MARCHÉ DE LA CHAUDIERE
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHEITÉ ET BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES RADIATEURS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 25/11/24 a 11H16 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	1	39,39		39,39
1,00	PBS130-Rinçage radiateur	1	60,19		60,19
TOTAL H.T.					99,58
T.V.A. a 10,00%					9,95
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>109,53</u>

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 22/11/2024 et le 23/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (MCM - 01 - 04)

4 RUE DU CHENE MICAULT

35760 MONTGERMONT

logement n° 019914, porte n°9914, 2° étage, Type 2

Occupant actuel : MR MARCHAND Olivier 019893/8

domicile : bureau : portable : 0610014532

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)

Merci d'intervenir à partir de 17h30. Fuite sur cuivre sous l'évier sur le réseau chauffage.

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C06241 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction