

N/REF : 13/11/2024 9H03 C:000053 I:00230
V/REF : AC/C05381
V/Email reçu le Mercredi 13/11/2024 à 9H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BDU
IMMEUBLE : LG.BOUZAT DUPOUY-BDU
40a48 RUE DOYEN ALBERT BOUZAT
1-2 SQUARE AUGUSTE DUPOUY
35000 RENNES

Rennes, le

06 Décembre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 2 DUPOUY - M. ROBERT 06 60 61 04 03
LOGEMENT N° 015180, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : - REMPLACEMENT BAIGNOIRE (SANS ROBINETTERIE)
- REMPLACEMENT TABLIER BAIGNOIRE
- REMPLACEMENT ROBINET LAVABO
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
CONSTAT: MITIGEUR ÉVIER FUYARD A REMPLACER

INTERVENTION DU 03/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT TABLIER BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATION
DÉPOSE ET ENLEVEMENT MITIGEUR LAVABO
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR LAVABO
DÉPOSE ET ENLEVEMENT MITIGEUR ÉVIER
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR ÉVIER
MODIFICATION ALIMENTATION EFS ET ECS POUR MITIGEUR ÉVIER
REMISE EN EAU
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
FOURNITURE ET POSE TABLIER BAIGNOIRE
RÉALISATION DU JOINT SILICONE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 05/12/24 a 16H53 M. R TALLEUX

2011: MSG REP

NR LGESTION Email envoyé le 19/11/24 a 11H10 M. R TALLEUX

1911: SUITE PRISE DE RÉFÉRENCE, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU MITIGEUR ÉVIER,
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évrier	2	112,72	112,72
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lavabo	2	112,72	112,72
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	2	126,95	126,95
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	2	103,96	103,96
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	2	306,43	306,43
TOTAL H.T.				762,78
T.V.A. a 10,00%				76,27
TOTAL T.T.C.En EURO				839,05

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

