

N/REF : 22/11/2024 10H53 C:000053 I:02580
V/REF : AC/C06259
V/Email reçu le Vendredi 22/11/2024 à 10H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MDB
IMMEUBLE : MOULIN DU BOURG -MDB
2-6, RUE DES MEUNIER
.
35350 ST MELOIR DES ONDES

Rennes, le 09 Décembre 2024

Référence Marché: 020018-PBS-001-Lot10 St Malo

LOCALISATION : ALLEE 4 MEUNIER - MR MACE 06 62 31 39 07
LOGEMENT N° 110663, PORTE N°A13, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : BALLON D'EC FAIT SAUTER LES PLOMB ; FAIRE INTERVENTION NÉCESSAIRE,
REPLACER SI BESOIN

Donneur d'ordre : M. F. SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : LE BALLON D'EAU CHAUDE EST HS ET CRÉE DES DISJONCTIONS
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DU BALLON D'EAU CHAUDE
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 04/12 POUR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE
150L

INTERVENTION DU 04/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU BALLON
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BALLON
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE NOUVEAU BALLON 150 LITRES
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ
FOURNITURE ET POSE SIPHONETTE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET HYDROLIQUE
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE ANCIEN BALLON

NR LCOMPTER Email envoyé le 05/12/24 a 10H27 M. F. SANDOVAL

MG LCOMPTER Email envoyé le 29/11/24 a 15H10 M. F. SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS135-F.P	1 ballon	150L-ACI/NRJ C type3	1	547,20
					547,20
			TOTAL H.T.		547,20
			T.V.A. a 10,00%		54,72
			TOTAL T.T.C.En EURO		601,92

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.