

**N/REF :** 11/09/2023 16H20 C:003330 I:04445

**V/Appel** du Lundi 11/09/2023 a 16H20

**SARL GROSEILLE  
CARRE ROUGE  
15 RUE DE LA DONELIERE  
35000 RENNES**

**IMMEUBLE :** 15 DONELIERE  
15 RUE DE LA DONELIERE  
35000 RENNES

Rennes, le 10 Décembre 2024

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** ALLEE 15 DONELIERE - SARL GROSEILLE - MR MARTIN 06 62 37 10 09

**MOTIF :** CHASSE D'EAU EN HAUTEUR QUI SE DÉCROCHE  
REVOIR LES FIXATIONS OU PRÉVOIR LE REMPLACEMENT (WC TURC)

**Donneur d'ordre :** \_ OCCUPANT LOGEMENT

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/09  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DU MECANISME DU WC  
CONSTAT: MECANISME DEBOITE  
REMISE EN PLACE DU MECANISME  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/10  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/10  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE EAU  
DEPOSE DE LA CHASSE D'EAU  
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE CHASSE D'EAU  
REMISE EN EAU  
CONSTAT: PROBLEME SUR LA NOUVELLE CHASSE D'EAU  
AUTRE CONSTAT: LA CHASSE D'EAU N'EST PAS COMPATIBLE  
PRISE DE REFERENCES  
NETTOYAGE CHANTIER  
INTERVENTION A REPROGRAMMER

INTERVENTION DU 30/10  
MISE EN PLACE DU VEHICULE DU MATERIEL  
COUPURE EAU

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RESERVOIR SUSPENDU ET D'UN TUBE COMPLET  
REMISE EN EAU  
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE: BONNE ETANCHEITE  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : ANNULE ET REMPLACE LA FACTURE 3120274

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====                    |                                       |      |         |               |
|--------------------------|---------------------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | Prise en charge technique dispatching | 1    | 27,63   | 27,63         |
| 1,50                     | H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 30/10 | 4    | 64,84   | 97,26         |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre          | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | Mise en oeuvre véhicule plomberie     | 4    | 38,08   | 38,08         |
| 1,00                     | Réservoir(s) chasse Haut a poignée    | 4    | 85,46   | 85,46         |
| TOTAL H.T. ....          |                                       |      |         | 248,43        |
| T.V.A. a 20,00% ....     |                                       |      |         | 49,68         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                       |      |         | <u>298,11</u> |

**Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.

