

N/REF : 2/12/2024 11H35 C:000053 I:02507
V/REF : AC/C06994
V/Email reçu le Lundi 02/12/2024 a 11H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MEZ
IMMEUBLE : METZ - MEZ
13, BD DE METZ
.
35700 RENNES

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 13 METZ - M. AMRI 06 09 39 32 38
LOGEMENT N° 001333, PORTE N°1333, 4° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE - SURCONSOMMATION ET COMPTEUR EFS TOURNE
Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : LE COMPTEUR TOURNE RAPIDEMENT
CONTROLE DES CANALISATIONS APPARENTES
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
TESTEUR D'HUMIDITÉ
CONSTAT : AUCUNE HUMIDITÉ SUR LES MURS DU LOGEMENT, AUCUN TAUX SUPERIEUR
A LA NORMALE
CONTROLE DES ROBINETTERIES
CONSTAT : LÉGERE FUITE A LA BASE DES ROBINETTERIES CUISINE ET SALLE DE
BAIN
TEST AU MANOMETRE
CONSTAT : PERTE DE PRESSION TRES LEGERE (-0,5BAR EN 8MIN), LE COMPTEUR
TOURNANT TRES RAPIDEMENT LA PERTE DE PRESSION AURAIT DU ETRE BEAUCOUP
PLUS RAPIDE ET TOMBER A ZÉRO EN MOINS D'UNE MINUTE
NETTOYAGE CAHNTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 16/12 POUR RECHERCHE DE FUITE APPROFONDIE

INTERVENTION DU 16/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA CHAUDIERE
CONSTAT : LA SOUPE DE SÉCURITÉ FONCTIONNE EN PERMANENCE. LA CHAUDIERE
AFFICHE UNE PRESSION DE 3 BARS. IL S'AGIT DE LA VANNE DE REMPLISSAGE
DE LA CHAUDIERE QUI EST OUVERTE EN PERMANENCE ET L'EAU S'ÉCOULE

DIRECTEMENT PAR LA SOUPE DE SÉCURITÉ
FERMETURE DE LA VANNE DE REMPLISSAGE
CONSTAT : LE COMPTEUR NE TOURNE PLUS
CONCLUSION : PLUS AUCUNE FUITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/12/24 à 14H20 Mme A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrit (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	2	103,96	103,96
TOTAL H.T.				207,92
T.V.A. a 10,00%				20,79
TOTAL T.T.C.En EURO				228,71

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Amélie JUDAIS
email : ajudais@aiguillon.com
tél : 0299264455

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 02/12/2024 et le 05/12/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (MEZ - 01 - 13)

13 BOULEVARD DE METZ

35700 RENNES

logement n° 001333, porte n°1333, 4° étage, Type 2

Occupant actuel : MR AMRI Abdelouhab 066252/1

domicile : bureau : portable : 0609393238

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent
surconsommation EF, le compteur EF tournerai mais rien de visible

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C06994 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction