

N/REF : 21/12/2024 9H49 C:000053 I:02599
V/REF : AC/C07964
V/Email reçu le Samedi 21/12/2024 à 9H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. RSD
IMMEUBLE : RESEDA - RSD
30, RUE DE PACE
.
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 30 PACE - MME DENIS 0659472462
LOGEMENT N° 105725, PORTE N°23, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 24/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DU SALON
CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ
REMARQUE : DISCONNECTEUR POSSIBLEMENT DÉFAILLANT
PRISE DE RÉFÉRENCES POUR REMPLACEMENT RADIATEUR ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU
VIDANGE DU RADIATEUR
DEPOSE DU RADIATEUR HS
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLES FIXATIONS RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE TETE THERMOSTATIQUE
RACCORDEMENT ET SERTISSAGE DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE: BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 02/01/25 à 14H16 M. F SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/12	1	54,72		54,72	
1,00	PBS123-F.P radiateur acier 1500W(+acc.)	1	262,65		262,65	
	TOTAL H.T.					317,37
	T.V.A. a 10,00%					31,73
	TOTAL T.T.C.				En EURO	349,10

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Frédéric SANDOVAL
email : fsandoval@aiguillon.com
tél : 0299547092

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 21/12/2024 et le 31/12/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE RESEDA (RSD - 01 - 30)
30 RUE DE PACE
35590 L'HERMITAGE
logement n° 105725, porte n°23, 2° étage, Type 3

Occupant actuel : MME DENIS Nelly 043581/28
domicile : 0954533052 bureau : portable : 0659472462

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard
fuite sur radiateur ; faire réparation nécessaire, remplacer si besoin

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C07964 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction