

N/REF : 17/12/2024 16H03 C:009148 I:13998

SALMON ANDRE

V/Appel du Mardi 17/12/2024 a 16H03

**7 RALLIER DU BATY
35000 RENNES**

SELON DEVIS N° 4120059

IMMEUBLE : 7 BATY -0081
7 RALLIER DU BATY
SDC RALLIER DU BATY
35000 RENNES

Rennes, le 09 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 7 BATY - M. SALMON 02 99 79 43 58

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4120059 du 17/12/2024 d un montant de

Donneur d'ordre : M. A SALMON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
BURINAGE MUR EN PIERRE EN CAVE
FUIITE VISIBLE
BRASURE SUR CUIVRE
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTION DU 31/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : FUIITE SUR LE CUIVRE TOUJOURS EXISTANTE
COUPURE D'EAU
REPRISE DE LA BRASURE
CONSTAT : LE TUYAU EST BEAUCOUP TROP ABIMÉ PAR LA CHAUX, LA CRÉATION
D'UNE NOUVELLE ALIMENTATION D'EAU SERA NÉCESSAIRE
NETTOYAGE CHANTIER
DEVIS A SUIVRE POUR CRÉATION D'UNE NOUVELLE ALIMENTATION D'EAU PASSANT
PAR LE GARAGE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/12/24 a 14H01 M. A SALMON

NR LCOMPTER Email envoyé le 20/12/24 a 12H07 M. A SALMON

TC TT Email envoyé le 17/12/24 a 12H30 M. A SALMON

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U.	HT	
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/12	67,23		201,69
3,00	H(s)2ème personnel le 20/12	49,78		149,34
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 31/12	67,23		134,46
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre chalumeau découpeur	17,56		17,56
1,00	Fourniture(s) pour brasure(s)/soudure(s)	9,77		9,77
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	39,48		39,48
TOTAL H.T.				591,78
T.V.A. a 10,00%				59,17
TOTAL T.T.C.En EURO				650,95

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

