

N/REF : 5/11/2024 17H46 C:000053 I:02517
V/REF : AC/C04891
V/Email reçu le Mardi 05/11/2024 a 17H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QRN
IMMEUBLE : RES. QUIRINAL -QRN
131-137, AV. ARISTIDE BRIAND
.
35000 RENNES

Rennes, le 10 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 131 BRIAND - MONSIEUR LEFEVRE MORGAN (LOG SINISTRÉ)
PORTE N° 001 - TÉL. PORT. 06 68 14 25 78
MOTIF : FUIITE DANS LA GAINTE TECHNIQUE DANS GAINTE TECHNIQUE EF DU RDC PROVIENDRAI
DES ETAGES

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: HUMIDITÉ DANS LES GAINES TECHNIQUES RÉSEAU EAU DU RDC AU 7E
PAS D'HUMIDITÉ A PARTIR DU 8E ÉTAGE
PAS DE GOUTTE A GOUTTE OBSERVÉ MAIS BEAUCOUP D'HUMIDITÉ RÉPARTIE DE
FAÇON HOMGENE SUR L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS (COLONNE, COMPTEURS, RÉDUCTEUR
DE PRESSION, RÉSEAU CUIVRE) CE QUI LAISSE A PENSER QU'IL PEUT S'AGIR
DE CONDENSATION
NOUVEAU PASSAGE PLANIFIÉ LE 16/12 POUR VOIR ÉVOLUTION
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES GAINES TECHNIQUES
CONSTAT : HUMIDITÉ PRÉSENTE JUSQU'AU 7 EME ÉTAGE
REMARQUE : AU DESSUS PAS DE TRACE D'HUMIDITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 20/12/24 a 13H58 Mme A JUDAIS
NR LCOMPTER Email envoyé le 02/12/24 a 11H34 Mme A JUDAIS
AT LGESTION Email envoyé le 07/11/24 a 12H15 Mme A JUDAIS

1711 : BONJOUR, NOUS AVONS TENTÉ DE JOINDRE LE LOCATAIRE MAIS IMPOSSIBLE DE LAISSER DE MESSAGE VOCAL. MERCI DE NOUS TRANSMETTRE D'AUTRES COORDONNÉES. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	158,68
				158,68
		TOTAL H.T.		158,68
		T.V.A. a 10,00%		15,86
		TOTAL T.T.C.En EURO		174,54

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.