

N/REF : 7/11/2024 15H11 C:000053 I:00122
V/REF : AC/C05040
V/Email reçu le Jeudi 07/11/2024 a 15H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THL
IMMEUBLE : VILLA THALIA -THL
RUE G.DE GAULLE ANTHONIOZ
2A/B/C, 23
35000 RENNES

Rennes, le 13 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2C ANTHONIOZ - EN DESSOUS LE LOCAL A COMPTEURS D'EAU AU RDC
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SITUÉ EN DESSOUS LE LOCAL A COMPTEURS D'EAU AU RDC
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE EN DALLE APRES COMPTEUR QUI ALIMENTE LES APPARTEMENTS
EXTÉRIEUR AU BÂTIMENT PASSANT PAR LE SOUS SOL
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT TRONÇON EAU FROIDE
TRAVAUX DE RÉPARATION PRÉVU LE 09/12 ENTRE LE REZ DE CHAUSÉE ET LE SOUS
SOL
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 09/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉPARATION RÉSEAU EAU FROIDE FUYARD ENTRE LE REZ DE CHAUSÉE ET LE SOUS
SOL
DÉCOUPE TRONÇON FUYARD
REEMPLACEMENT TRONÇON CUIVRE
SOUDURE DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ETANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 10/12/24 a 14H48 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 05/12	1	54,72			54,72
3,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	3	39,39			118,17
	TOTAL H.T.					172,89
	T.V.A. a 10,00%					17,28
	TOTAL T.T.C.En EURO					190,17

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
Aiguillon Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : Alexia CATALDI
email : acataldi@aiguillon.com
tél : 0223350567

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 07/11/2024 et le 07/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

VILLA THALIA (THL - 02)
2C RUE G DE GAULLE ANTHONIOZ
35200 RENNES

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent
FUIITE IMPORTANTE rdc de l'immeuble avec dommages au ss sol -Le lieu de la
fuite est situé en dessous le local à compteurs d'eau au RDC. contact
Mme QUESNEL

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car
ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05040
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**