

N/REF : 20/11/2024 11H36 C:000053 I:00868
V/REF : AC/C06111
V/Appel du Mercredi 20/11/2024 a 11H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

Rennes, le 13 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 6 ANJOU - VIDE SANITAIRE
COUPURE EAU (ENGIE) - MAXIME HAMON 06 72 88 25 92
MOTIF : FUIITE EN VIDE SANITAIRE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE EN VIDE SANITAIRE
CONSTAT : FUIITE SUR CUIVRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE MANCHETTE ÉLASTOMERE POUR RÉPARATION PROVISOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE RÉSEAU EAU CHAUDE (ENGIE)
VIDANGE INSTALLATION ECS SOUS IMMEUBLE
DÉCOUPE CUIVRE 42 35 ET 28
FOURNITURE ET POSE D'UN TRONÇON CUIVRE 42
FOURNITURE ET POSE DE RACCORDS 42/42 ET 42/28
SOUDURE DE L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS
REMISE EN EAU RÉSEAU EAU CHAUDE (ENGIE)
CONSTAT : APPARITION D'UNE NOUVELLE FUIITE AU NIVEAU D'UN AUTRE TÉ 42/42
NETTOYAGE CHANTIER
DEVIS A SUIVRE POUR RÉPARATIONS

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 29/11/24 a 10H14 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR LA RÉFECTION DU NOUVEAU CUIVRE FUYARD ET RACCORDS TÉ EN 42
PRÉVOIR SOUDURE

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

TC LGESTION Email envoyé le 27/11/24 a 16H05 Mme S ALI MOHAMED

CONFIRMATION COUPURE EAU DE 8H A 18H FAITE PAR ENGIE.

TC LGESTION Email envoyé le 27/11/24 a 13H12 Mme S ALI MOHAMED

MSG REP LAISSÉ A MAXIME HAMON 06 72 88 25 92 (ENGIE) POUR PLANIFICATION
HORRAIRE COUPURE/REMISE EN EAU : 8H - 18H.
EN ATTENTE CONFIRMATION DE SA PART

MG LGESTION Email envoyé le 26/11/24 a 10H13 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR LA RÉFECTION DU CUIVRE D32 ET RÉFECTION PIQUAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
11,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	54,72	601,92
11,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	54,72	601,92
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
4,00	Fourniture(s) pour brasure(s)	1	9,77	39,08
4,00	Coude(s) cuivre dn 28	1	5,72	22,88
2,00	Metre(s) de tube cuivre Dn 28	1	23,18	46,36
1,00	Té(s) cuivre 32	1	12,41	12,41
2,00	Metre(s) de tube cuivre dn 32	1	15,75	31,50

TOTAL H.T.	1356,07
T.V.A. a 10,00%	135,60
TOTAL T.T.C.En EURO	1491,67

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.