

N/REF : 12/11/2024 14H21 C:000053 I:02629
V/REF : AC/C05320
V/Email reçu le Mardi 12/11/2024 a 14H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EGT
IMMEUBLE : EGLANTIER - EGT
2, RUE DU GRAND VERGER
.
35740 PACE

Rennes, le 13 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 2 VERGER - MR VARDANYAN MME AVETISYAN 07 53 13 18 83
LOGEMENT N° 111846, PORTE N°C02, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : - RECHERCHE DE FUITE -> SUSPICION DE FUITE DANS LE MUR SDB-> POSSIBLE
FUITE SUR RACCORD PE
- CONTROLE MITIGEUR LAVABO TRES DUR -> OK POUR REMPLACEMENT SI
NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE RÉSEAU AU NIVEAU DE LA DOUCHE
POSE MANOMETRE SUR RÉSEAU
CONSTAT: PERTE DE PRESSION SUR RÉSEAU ECS DE LA DOUCHE
PRÉVOIR RÉFECTION TUYAUTERIE ECS DE LA DOUCHE AVEC OUVERTURE CLOISON
DANS LE COULOIR
PRÉVOIR POSE ASSÉCHEUR LORSQUE TRAVAUX RÉALISÉS
PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINETTERIE LAVABO
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/12 2 TECHNICIENS
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU
OUVERTURE DU PLACO AU DOS DE LA DOUCHE DANS LE COULOIR
DÉPOSE RÉSEAU ECS
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX ECS ENTRE LE LAVABO ET LA
DOUCHE
RÉFECTION DES JOINTS PÉRIPHÉRIQUE DOUCHE ET CABINE
FOURNITURE ET POSE ROBINET MITIGEUR LAVABO
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

REBOUCHAGE DU TROU DANS LA CLOISON AVEC PLACO ET ENDUIT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 20/12/24 a 11H27 Mme a CASAERT
NR LGESTION Email envoyé le 19/11/24 a 14H50 Mme a CASAERT
1911: SUITE INTERVENTION DU 19/11, PRÉVOIR RÉFECTION TUYAUTERIE ECS
DE LA DOUCHE, POSE D'UN ASSÈCHEUR, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lavabo	2	112,72	112,72
1,00	PBS038-F.P du joint silicone douche	2	71,13	71,13
14,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 19/12	3	54,72	766,08
1,00	PBS011-Pass.tuyau.(perc./reb.)	3	262,65	262,65
TOTAL H.T.				1316,54
T.V.A. a 10,00%				131,65
TOTAL T.T.C.En EURO				1448,19

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 12/11/2024 et le 15/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES EGLANTIERES (EGT - 01 - 02)
2 RUE DU GRAND VERGER
35740 PACE

logement n° 111846, porte n°C02, Rez de chaussée, Type 5

Occupant actuel : MR VARDANYAN MME AVETISYAN 075163 /85

domicile : bureau : portable : 0753131883

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)

Recherche de fuite -> suspicion de fuite dans le mur SDB-> fuite raccord sur PE ? (cf photos)

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05320 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction