

N/REF : 21/11/2024 14H54 C:006721 I:09698

DY THIERRY

V/Appel du Jeudi 21/11/2024 a 14H54

**3 SQUARE ETATS GENERAUX
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 1/5 GENERAUX
1/5 SQUARE ETATS GENERAUX
35000 RENNES

Rennes, le

14 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3 GÉNÉRAUX - M. REBOURS 06 87 72 70 51

MOTIF : FUITE AU NIVEAU DE LA DOUCHE

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
BURINAGE PIED DE COLONNE POUR SUPPRESSION PVC DIA 40
REPRISE ÉVACUATION PVC DIA 40 JUSQU'AU PIED DE COLONNE
MISE EN PLACE DE MORTIER PRISE RAPIDE POUR SCELLER L'ÉVACUATION
CONTRÔLE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : BB LCOMPTER Email envoyé le 08/01/25 a 16H40 Mme G BEAUGE

BB LCOMPTER Email envoyé le 08/01/25 a 16H37

NR AB Email envoyé le 06/01/25 a 09H49 Mme G BEAUGE

NR AB Email envoyé le 30/12/24 a 10H24 Mme G BEAUGE

BB AB Email envoyé le 23/12/24 a 15H58 Mme G BEAUGE

MG LGESTION Email envoyé le 12/12/24 a 15H44 Mme G BEAUGE

POUVEZ VOUS NOUS DONNER LES ACCES AUX CAVES OU SE SITUENT LES PIEDS DE COLONNE ?

NOUS VOUS REMERCIIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65	28,65
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/12	1	67,23	201,69
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48	39,48
1,00	Metre(s) de PVC dn 40	1	2,46	2,46
1,00	Flexible(s) 50Cm F-F 40	1	6,38	6,38
1,00	Colle(s) pvc (fourniture de)	1	2,53	2,53
1,00	Mortier SIKA rapide (1kg)	1	9,71	9,71
TOTAL H.T.				290,90
T.V.A. a 10,00%				29,09
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>319,99</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

