

N/REF : 31/05/2024 14H34 C:000169 I:00306

V/Email reçu le Vendredi 31/05/2024 à 14H34

SELON DEVIS N° 4050092

ASSOCIATION SAINT ALEXIS

Maison Retraite

RUE DU PATIS SIMON

BP 73318

35533 NOYAL SUR VILAINE CEDEX

IMMEUBLE : ASSOCIAT.ST ALEXIS

RUE DU PATIS SIMON

EHPAD

35530 NOYAL SUR VILAINE

Rennes, le

15 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : EXTERIEUR RESEAU EU - CONTACTER M. BLOT TEL 02 99005114

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4050092 du 31/05/2024 d un montant de
973,02€
+ PASSAGE CAMERA ET RECHERCHE DU 3EME REGARD NON PREVU AU DEVIS INITIAL

Donneur d'ordre : M. B LASSALLE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION LE 06/08 :

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.

- DÉGAGEMENT, POSE RÉHAUSSE + POSE COUVERCLE FONTE SUR REGARD 1.

- POSE BALLON OBTURATEUR, REFECTION CUL NET AU CIMENT PROMPT REGARD 2.

- REPRISE STRUCTURE AU CIMENT PROMPT POUR PRÉVENTION FUTURE AFFAISSEMENT
REGARD 3.

CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTION LE 12/11 HORS DEVIS EN COMPLEMENT

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

PASSAGE CAMÉRA POUR DÉTECTION RÉSEAU

CONSTAT D'UN REGARD BORGNE A 24 METRES

PVC DE DIMENSION DIFFÉRENTE (L'UN EN DIA 125 L'AUTRE DIA 50)

PRÉVOIR OUVERTURE DE LA DALLE POUR DÉPOSE PVC DIA 50 ET POSE PVC

BONNE SECTION

PRISE DE RÉFÉRENCE

NETTOYAGE CHANTIER

DEVIS A SUIVRE

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 05/12/24 à 15H06 M. B LASSALLE

TC TT Email envoyé le 31/05/24 a 13H04 M. B LASSALLE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	884,57	884,57
2,00	Ft Inspection Caméra a l'heure le 12/11	159,09	318,18
TOTAL H.T.			1202,75
T.V.A. a 10,00%			120,27
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>1323,02</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.