

N/REF : 14/01/2025 15H13 C:000053 I:80132
V/REF : AC/C10045
V/Email reçu le Mardi 14/01/2025 a 15H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HLP

IMMEUBLE : HAUTS LEPENANT - HLP
6/8, ALLEE DES AULNES
SQ.DES MARRONNIERS/RUE GOUPIL
35290 GAEL

Rennes, le 17 Janvier 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 2 AULNES - MME ROUGER 06 21 99 64 71/02 99 07 71 31 (LOGT SINITRÉ)
LOGEMENT N° 107052, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

LOGT DU DESSUS

MME LE MEUTE 06 83 93 00 87

PORTE 11 AU 1 SQUARE DES MARRONNIERS

MOTIF : FUITE EU DANS LOGEMENT MME ROUGER

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION LE 15/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONSTAT : RESEAU BOUCHE SUR LE RESEAU EAUX USEE PRINCIPAL AU RDC

PREVOIR CAMION HYDROCUREUR

REINTERVENTION PREVUE LE 16/01 AVEC NOS SERVICES ASSAINISSEMENT

INTERVENTION DU 16/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONSTAT : SIPHON BOUCHE

DEBOUCHAGE RESEAU EAUX USEES

CONTRÔLE - BON ECOULEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 16/01/25 a 10H48 M. E ROCHE

BB LCOMPTER Email envoyé le 15/01/25 a 15H04 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl. 1 a 10Kms	3	163,64	163,64
TOTAL H.T.				267,60
T.V.A. a 10,00%				26,76
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>294,36</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.