

N/REF : 3/01/2025 10H29 C:009330 I:08625
V/REF : OSMIL806481106
V/Email reçu le Vendredi 03/01/2025 a 10H29

SOUTHWELL GUY

**22 RUE SAINT HELIER
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 22 HELIER
22 RUE SAINT HELIER
35000 RENNES

Rennes, le

20 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE 22 HELIER - MR SOUTHWELL GUY
2EME ETAGE
MOTIF : COLONNE EN CHARGE
REFOULE PAR LA SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. G SOUTHWELL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 03/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA COLONNE
CONSTAT : LA COLONNE N'EST PAS EN CHARGE, AUCUN REFOULEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 07/01 POUR RECHERCHE DE FUITE

INTERVENTION DU 07/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA COLONNE
CONSTAT : FUITE COLONNE D'ÉVACUATION EN DALLE AU 3EME ÉTAGE AU NIVEAU
DU WC. POINT DE ROUILLE VISIBLES SORTIE D'ÉVACUATION . GOUTTES A GOUTTES
CONSTATÉ AU NIVEAU DU 2EME ÉTAGES. SONDAGE FAIT PAR LE PROPRIÉTAIRE.
PARQUET GONFLÉ D'HUMIDITÉ DANS LA SALLE DE BAIN. PRÉSENCE DE TACHES
D'HUMIDITÉ DANS LA CHAMBRE AU DOS DE LA SALLE DE BAIN
REMARQUE : DU PLACO SERA A REFAIRE A LA SUITE DES TRAVAUX
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER EMAIL en CC le 16/01/25 a 09H18 LAGREVE.ODILE@ORANGE.FR
MG LCOMPTER Email envoyé le 16/01/25 a 09H18 Mme PH BOUDERLIQUE
MG LCOMPTER Email envoyé le 15/01/25 a 09H40 Mme A LIDURIN

MG LGESTION Email envoyé le 09/01/25 a 11H50 M. PH BOUDERLIQUE

PRÉVOIR BURINAGE DE LA DALLE AU 3EME ÉTAGES REPOSE WC. 2EME ÉTAGE
DÉMONTAGE COFFRE PLACO POUR REMPLACEMENT RACCORDEMENT FONTE (5M)
PRÉVOIR POSE TRAPPE DE VISITE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

MG LCOMPTER Email envoyé le 03/01/25 a 17H18 M. PH BOUDERLIQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Déplacement distance le 03/01	1	74,54		74,54
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/01	2	69,24		138,48
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,66		40,66

TOTAL H.T.	253,68
T.V.A. a 10,00%	25,36
TOTAL T.T.C.En EURO	279,04

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.