

N/REF : 26/12/2024 10H36 C:000053 I:80225  
V/REF : AC/C08362  
V/Email reçu le Jeudi 26/12/2024 à 10H36

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. EBE  
**IMMEUBLE** : EMILE BERNARD -EBE  
1 a 19, RUE EMILE BERNARD  
.  
35700 RENNES

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie  
**LOCALISATION** : ALLEE 1 BERNARD - MME TARLET 06 18 56 43 42  
LOGEMENT N° 012566, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 4  
**MOTIF** : FUIITE PLAFOND CUISINE  
**Donneur d'ordre** : Mme AS DARIY

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/12  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE LOGEMENT 23  
CONSTAT : FUIITE EN DALLE SUR LE RÉSEAU EAU FROIDE SANITAIRE  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 9/01  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
POURSUITE DE LA RECHERCHE DE FUIITE  
CONSTAT : GOUTTE A GOUTTE DANS LE LOGEMENT 13 DEPUIS LE PLAFOND ET  
SORT AU NIVEAU DU MUR DE LA CUISINE  
INVESTIGATION DANS LE LOGEMENT DU DESSUS  
TEST AU MANOMETRE : PERTE DE PRESSION LENTE MAIS REGULIERE  
TEST DES RESEAUX EAU FROIDE ET EAU CHAUDE  
LA FUIITE SERAIT SUR LE RESEAU EAU FROIDE SANITAIRE ENTRE LA SALLE DE  
BAIN ET LA CUISINE  
RESEAU ENTRE COMPTEUR ET CUISINE DEJA EN APPARENT  
DEPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE  
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU RACCORDEMENT DU FLEXIBLE EAU FROIDE  
DEPOSE DES 2 RACCORDS SOUS LA BAIGNOIR  
NETTOYAGE DES REDUCTIONS ET DES PORTEES  
REPLACEMENT DES JOINTS FIBRES  
REMISE EN EAU  
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE  
NOUVEAU TEST AU MANOMETRE : PLUS DE PERTE DE PRESSION

**NETTOYAGE CHANTIER**

**OBSERVATIONS** : LC LCOMPTER Email envoyé le 11/01/25 a 18H49 Mme AS DARIY  
MG LGESTION Email envoyé le 26/12/24 a 19H12 Mme AS DARIY  
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT RÉSEAU EAU FROIDE AVEC DÉPOSE ET REPOSE DU MEUBLE EVIER  
(PRÉPLANIFIÉ LE 09/01 ET 10/01)  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |        |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00                     | PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol   | 1    | 158,68  | 158,68 |
| 4,00                     | PBS032-Rempl.joints s/douch./flex./bec.. | 3    | 41,58   | 166,32 |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 325,00 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |         | 32,50  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | 357,50 |

**Valeur en votre reglement au 28 Février 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.

