

N/REF : 23/12/2024 15H14 C:000053 I:02568
V/REF : AC/C08166
V/Email reçu le Lundi 23/12/2024 a 15H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. AMAR
IMMEUBLE : LES AMARRE -AMAR
56, AVENUE GENERAL DE GAULLE
.
35260 CANCALE

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché: 020018-PBS-001-Lot10 St Malo
LOCALISATION : ALLEE 56 GAULLE - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 119921, PORTE N°4, REZ DE CHAUSSÉE, TYPE 4
.
LOGEMENT 22 : 06 50 42 88 78
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====
NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 12
TEST PRESSION AU MANOMETRE
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION
DÉPOSE DE LA TRAPPE DE BAIGNOIRE
CONSTAT : AUCUNE FUITE SOUS BAIGNOIRE
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE SITUÉ DANS LES WC
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES WC
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE, CEPENDANT LE FLOTTEUR EST A REMPLACER
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LE LAVABO
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 11 : LOCATAIRE ABSENT
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 22 : LOCATAIRE INDISPONIBLE MAIS
COORDONNÉES TRANSMISES POUR PRISE DE RENDEZ VOUS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 13/01/25 a 09H49 M. F. SANDOVAL
MG LCOMPTER Email envoyé le 07/01/25 a 16H31 M. F. SANDOVAL
MG LCOMPTER Email envoyé le 03/01/25 a 15H07 Mme T KERMARREC

LE LGESTION Email envoyé le 24/12/24 a 16H03 M. F. SANDOVAL

LE LGESTION Email envoyé le 24/12/24 a 16H00 Mme T KERMARREC

SUITE BC AC/B48411 PREVOIR TRAPPE POUR ACCES SOUS BAIGNOIRE CAR PRESENCE D'EAU STAGNANTE CE QUI PROVOQUE PROBABLEMENT LES DEGATS DES EAUX DANS LE LOGEMENT PORTE 4

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	50	158,68	158,68
	TOTAL H.T.			158,68
	T.V.A. a 10,00%			15,86
	TOTAL T.T.C.En EURO			174,54

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

