

N/REF : 23/12/2024 9H42 C:000053 I:02648
V/REF : AC/C08022
V/Appel du Lundi 23/12/2024 a 9H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EQR
IMMEUBLE : EQUATORIA -EQR
2, AV. JACQUELINE DE ROMILLY
35000 RENNES

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 2 ROMILLY - MR DOUMBIA 06 66 70 16 08

LOGEMENT N° 115644, PORTE N°B32, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SOUS ÉVIER DE LA CUISINE MAIS ISERBA N'ARRIVE PAS A TROUVER
L'ORIGINE
RÉPARATION FUIITE SUR ÉVACUATION EAUX USÉES (HORS COLONNE)

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUIITE

MISE EN PLACE D'UN TESTEUR D'HUMIDITÉ

CONSTAT : HUMIDITÉ EN BAS DES MURS CÔTÉ SALON ET COULOIR

CONTROLE SOUS LE MEUBLE SOUS EVIER

CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE PERÇÉ

MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

FERMETURE DU GROUPE DE SÉCURITÉ

PRISE DE RÉFÉRENCES

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 02/01 POUR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE

INTERVENTION DU 07/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

MISE HORS TENSION

DÉPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE

REMISE EN EAU

REMISE SOUS TENSION

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 13/01/25 a 10H37 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 31/12/24 a 11H56 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
1,00	PBS134-F.P 1 ballon 15L-ACI sous évier	2	503,42	503,42
TOTAL H.T.				662,10
T.V.A. a 10,00%				66,21
TOTAL T.T.C.En EURO				728,31

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

