

N/REF : 25/11/2024 16H05 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C10497
V/Email reçu le Lundi 25/11/2024 a 16H05

SELON DEVIS N° 4100096

V/REF.IMM. CPH

IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - MR ET MME DE AZEVEDO 06 23 75 05 16
LOGEMENT N° 007090, PORTE N°7090, 7° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4100096 du 21/10/2024 d un montant de
5989.64 € TTC

Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL

DÉPOSE JOINT SILICONE DÉFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE DE JOINT SILICONE POUR MISE EN SÉCURITÉ AVANT
CHANTIER

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/12 AU 24/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL.

COUPURE EAU.

DÉPOSE/REPOSE ROBINETTERIE + KIT DOUCHETTE.

DÉPOSE ET ENLEVEMENT PAROI + RECEVEUR + PAILLASSE + FAILLANCE (8M2).

ADAPTATION ALIMENTATION ET ÉVACUATION.

POSE SOUS COUCHE ACCOCHE + SPEC.

FACONNAGE ET POSE FAIENCE (8M2).

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT RECEVEUR + PAROI.

MISE EN PLACE D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.

FACONNAGE ET POSE TABLIER RECEVEUR CARRELÉ.

FOURNITURE ET POSE D'UNE BARRE DE MAINTIEN

FOURNITURE ET POSE D'UNE BARRE DE DOUCHE

REPOSE MIROIR SUR ÉQUERRE AVEC TABLETTE

REMISE EN EAU.

CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 20/01/25 a 09H55 M. F SANDOVAL
NR AB Email envoyé le 13/01/25 a 10H20 M. C GREGOIRE
MG LCOMPTER Email envoyé le 07/01/25 a 11H33 M. C GREGOIRE
MG LCOMPTER Email envoyé le 31/12/24 a 10H24 M. C GREGOIRE
TC TT Email envoyé le 21/10/24 a 16H11 M. C GREGOIRE
PROPOSITION RECEVEUR/PAROI 160CM LONG POUR SUPPRESSION PAILLASSE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	5445,13	5445,13
	TOTAL H.T.		5445,13
	T.V.A. a 10,00%		544,51
	TOTAL T.T.C.En EURO		5989,64

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.