

N/REF : 11/11/2024 11H29 C:000053 I:02520
V/REF : AC/C10503
V/Appel du Lundi 11/11/2024 a 11H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. SPA
IMMEUBLE : RES.SO PARC -SPA
30, RUE XAVIER GRALL
BATIMENT A
35000 RENNES

Rennes, le 21 Janvier 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences

LOCALISATION : ALLEE N30, RUE XAVIER GRALL - LOGEMENT N41 DE MME BARBEDETTE AU 4EME
ETAGE TEL *06 44387211*

MOTIF : CONTACTER SI BESOIN MME MOREAUX (CADRE D'ASTREINTE) TEL *06 32184499*
: INTERVENIR POUR UN FUITE AU NIVEAU DU BALLON D'EAU CHAUDE QUI S'INFILTRE
DANS LE LOGEMENT DE MME BARBEDETTE (CELLE-CI DISPOSE DES CLES DU
LOGEMENT DU DESSUS)
BIEN FAIRE LA VIDANGE DU CUMULUS

Donneur d'ordre : _ CADR E D'ASTREINTE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/11 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DU LOGEMENT 41
CONSTAT : PRÉSENCE D'INFILTRATIONS D'EAU
CONTROLE DU LOGEMENT 42
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATEE
CONTROLE DU LOGEMENT 51
CONSTAT : FUITE CONSTATEE SUR LE RESEAU EN DALLE ENTRE LA SALLE DE BAIN
ET LA CHAUDIERE
REMARQUE : UNE PRÉCONISATION D'OUVRIR LE COMPTEUR D'EAU QU'EN CAS DE
BESOIN A ÉTÉ FAITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 20/01/25 a 09H58 M. V BRIENS
BB AB EMAIL en CC le 18/01/25 a 10H23 24h24@aiguillon.com
BB AB EMAIL en CC le 18/01/25 a 10H23 mmoreaux@aiguillon.com
BB AB Email envoyé le 18/01/25 a 10H23 M. R TALLEUX

NR LGESTION Email envoyé le 15/01/25 a 12H01 M. V BRIENS

1501 : POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ. VOUS REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 12/11/24 a 10H08 Mme AS DARIY

PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT DE LA SALLE DE BAIN A LA CHAUDIERE DANS LE LOGEMENT 51

SI ACCORD, POUVEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE DU LOGEMENT 51 ?

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
	TOTAL H.T.			304,17
	T.V.A. a 10,00%			30,41
	TOTAL T.T.C.En EURO			334,58

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

