

N/REF : 8/11/2024 11H06 C:000053 I:02638
V/REF : AC/C05136
V/Email reçu le Vendredi 08/11/2024 a 11H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BAB
IMMEUBLE : RES.BARBARA -BAB
1, RUE BARBARA / KERGARIOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 21 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 KERGARIOU - MME TERVILUS 07 75 82 14 75
LOGEMENT N° 107615, PORTE N°A21, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 19/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUE

CONSTAT: LE PROBLEME DE RÉGLAGE DE CHAUFFAGE VIENT DU THERMOSTAT
D'AMBIANCE QUI EST A REMPLACER

AUTRE CONSTAT: FUITE SUR ROBINET ÉVIER, SIPHON ÉVIER A REMPLACER, FUITE
SUR COMPTEUR ECS AVANT VANNE D'ARRET, CLAPET ANTI POLLUTION A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : FUITE SUR LE JOINT SUR LA VANNE AVANT COMPTEUR. CLAPET ANTI
POLLUTION APRES LE COMPTEUR EC DES WC HS

CONTROLE DU SIPHON EVIER

CONSTAT : MAUVAIS SERRAGE

RESSERRAGE DU SIPHON

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR INTERVENTION DU 07/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

VIDANGE DE LA COLONNE AVEC LA SOCIÉTÉ SOBREC
DÉPOSE DU CLAPET ANTI POLLUTION
DÉPOSE DU COMPTEUR
NETTOYAGE DES PORTÉES
FOURNITURE ET POSE DES JOINTS FIBRE
REMISE EN PLACE COMPTEUR ET NOUVEAU CLAPET ANTI POLLUTION
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ETANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 08/01/25 a 12H03 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 03/01/25 a 11H37 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 03/01/25 a 11H37 M. F SANDOVAL
NR LGESTION Email envoyé le 19/11/24 a 12H02 Mme S ALI MOHAMED

1911: SUITE INTERVENTION DU 19/11, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU THERMOSTAT D'AMBIANCE, DU MITIGEUR ÉVIER, DU SIPHON ÉVIER, ET RÉPARATION DE LA FUIITE AU NIVEAU DU COMPTEUR ECS (AVANT VANNE D'ARRET - INTERVENTION CONJOINTE AVEC CONTRAT POUR COUPURE ECS) ET REMPLACEMENT DU CLAPET ANTI POLLUTION, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 19/11	1	54,72		54,72
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 16/12	2	54,72		54,72
1,00	PBS033-Rempl.joints s/raccord.compt.eau	3	82,08		82,08
1,00	PBS097-Rempl. de clapet de vidage	3	38,30		38,30
1,00	DEP001-Déplacement Affichage le 03/01	4	27,36		27,36

TOTAL H.T.	257,18
T.V.A. a 10,00%	25,71
TOTAL T.T.C.En EURO	282,89

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.