

N/REF : 4/11/2024 17H02 C:000053 I:02388
V/REF : AC/C04955
V/Email reçu le Lundi 04/11/2024 a 17H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le 21 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 11 CLOTEAUX - MME MASSEMBO 06 17 77 27 96
LOGT 003401 - PORTE 111
MOTIF : FUIITE SUR WC
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU WC
CONSTAT: FUIITE SUR BAGUE ET JOINT PIPE COUDÉE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE WC
REEMPLACEMENT DE LA BAGUE ET DU JOINT DE PIPE
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/12 SUITE APPEL DE L'OCCUPANT
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT :
NOUVELLE FUIITE SUR ALIMENTATION DU WC
PREVOIR REMPLACEMENT ALIMENTATION CUIVRE DN12 + ROBINET RESERVOIR
REINTERVENTION A PREVOIR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE SECTION CUIVRE FUYARDE

REPLACEMENT SECTION
FOURNITURE ET POSE ROBINET D'ARRET WC
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 20/01/25 a 09H58 M. R. STEPHANT
MB AB Email envoyé le 17/01/25 a 14H48 M. R. STEPHANT
NR LCOMPTER Email envoyé le 20/12/24 a 12H47 M. R. STEPHANT
BB LCOMPTER Email envoyé le 18/12/24 a 20H29 M. R. STEPHANT

NR LGESTION Email envoyé le 16/12/24 a 17H36 M. R. STEPHANT

1612: SUITE INTERVENTION DU 10/12, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BAGUE ET DU JOINT PIPE WC, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS067-Réfection joint emboît.sur col.Eu	2	82,08	82,08
1,00	PBS102-Répar.fuite s/alimentation	3	93,02	93,02
1,00	PBS074-Robinet d'arret WC	3	49,24	49,24

TOTAL H.T.	224,34
T.V.A. a 10,00%	22,43
TOTAL T.T.C.En EURO	246,77

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.