

N/REF : 17/01/2025 12H55 C:009345 I:14349

DOMITYS

V/Appel du Vendredi 17/01/2025 a 12H55

**24 RUE DU BAS BOURGNEUF
22100 DINAN**

IMMEUBLE : 24 BOURGNEUF
24 RUE DU BAS BOURGNEUF
22100 DINAN

Rennes, le 23 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 24 BOURGNEUF - RÉSIDENCE DOMITYS
M. LE DANIEL 02 57 69 03 00

MOTIF : DÉBOUCHAGE RÉSEAU EU D'UNE DOUCHE AU 1ER ÉTAGE

Donneur d'ordre : M. PL LE DANIEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION LE 17/01 ASSAINISSEMENT PL
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT : PAS D'ACCES EN POIDS LOURD
PREVOIR L'INTERVENTION D'UN PLOMBIER

INTERVENTION LE 17/01 PLOMBERIE
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE AU FURET MECANIQUE PAR LA DOUCHE
CONSTAT : DEBOUCHAGE IMPOSSIBLE, REFOULEMENT DU WC VERS LA DOUCHE
PREVOIR UN CAMION HAUTE PRESSION MAIS EN VL + PREVOIR DEMONTAGE DES WC
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION LE 17/01 ASSAINISSEMENT VL + PLOMBIER EN ASTREINTE
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEPOSE DU WC
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION PAR LE WC, BLOCAGE A 4 METRES
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE, BLOCAGE A 4 METRES
CONSTAT : PAS D'ACCES A UN VIDE SANITAIRE ET PAS D'ACCES AU RDC
REPOSE DU WC
PREVOIR UN ACCES AU RDC OU DANS LE VIDE SANITAIRE (SI EXISTANT) POUR
S'APPROCHER DU BOUCHON ET TENTER UN NOUVEAU DEBOUCHAGE (PREVOIR 2P)
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DEBOUCHAGE HP DANS LA CANALISATION EAUX USEES AU NIVEAU DU REGARD
EXTERIEUR RELIE AU PIED DE LA COLONNE
PRESENCE DE LAITENCE DE CIMENT AU PIED DE LA COLONNE
NOUVELLE INTERVENTION PROGRAMMER LE 22/01 POUR POURSUIVRE LE
DEBOUCHAGE AVEC UN PLOMBIER POUR LA DEPOSE DU WC
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE WC
DEBOUCHAGE WC AVEC PASSAGE CAMERA
CONSTAT : PRESENCE DE LAITENCE, DE GRAVILLONS ET DE PROTECTIONS
HYGIENIQUE
REPOSE WC
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LC LCOMPTER Email envoyé le 22/01/25 a 22H45 M. PL LE DANIEL
BB LCOMPTER Email envoyé le 18/01/25 a 09H08 M. PL LE DANIEL
BB LGESTION Email envoyé le 18/01/25 a 09H07 M. PL LE DANIEL
PREVOIR UN ACCES AU RDC OU DANS LE VIDE SANITAIRE (SI EXISTANT) POUR
S'APPROCHER DU BOUCHON ET TENTER UN NOUVEAU DEBOUCHAGE (PREVOIR 2P)
CONTROLLER SUR LE PLAN DES RESEAUX AVANT D'OUVRIR LE MUR ET OUVRIR LA
COLONNE
ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions

de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Déplacement Assainissement le 17/01	1	74,54		74,54
1,00	Ff Débouchage Furet Mécanique le 17/01	2	163,64		163,64
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/01	3	69,24		207,72
3,00	Sup.H.100%-Ouv.Qual Astreinte le 17/01	3	69,24		207,72
2,00	Ff Déb.Hte Pression à l'heure le 17/01	4	163,64		327,28
1,00	Majoration 50% Astreinte le 17/01	4	50,00%		490,45
2,50	Ff Déb.Hte Pression à l'heure le 21/01	5	163,64		409,10
5,00	Ff Déb.Hte Pression à l'heure le 22/01	7	163,64		818,20
1,00	Ft Inspection Caméra 1h00 le 22/01	8	168,18		168,18
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/01	8	69,24		207,72
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,66		40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	8	40,66		40,66
TOTAL H.T.					3155,87
T.V.A. à 20,00%					631,17
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>3787,04</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.