

N/REF : 22/01/2025 17H13 C:000053 I:02606
V/REF : AC/C10833
V/Email reçu le Mercredi 22/01/2025 à 17H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CVE

IMMEUBLE : COULEE VERTE -CVE
2/4, ALLEE DU TALWEG

35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le

28 Janvier 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 2 TALWEG - PARTIE COMMUNE

MOTIF : INFILTRATION AU PLAFOND DU PALIER AU 3E ÉTAGE
POTENTIELLEMENT SUR EP

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

ACCES DANS LES COMBLES DU BÂTIMENT

CONSTAT : VMC ÉTEINTE ET ÉCOULEMENT D'EAU AU NIVEAU DE LA GAINÉ
D'EXTRACTION. PLANCHER SUPPORTANT LA VMC IMBIBÉ D'EAU ET TOTALEMENT
HORS-SERVICE, DANS LES COMMUNS AU RDC, DISJONCTEUR VMC COUPÉ.

L'INFILTRATION S'ÉCOULE AU NIVEAU DU PLAFOND. AUCUN DÉFAUT SUR LES
ÉVACUATIONS EP

PRÉCONISATION : FAIRE INTERVENIR LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DE LA VMC
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/01/25 à 10H53 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritiques (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite	EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
TOTAL H.T.					103,96
T.V.A. a 10,00%					10,39
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>114,35</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.