

N/REF : 22/01/2025 11H58 C:000053 I:02624
V/REF : AC/C10764
V/Email reçu le Mercredi 22/01/2025 a 11H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ADI
IMMEUBLE : RES.AN DISKUIZ -ADI
1, ALLEE DES CHENES
1, ALLEE DES CHARMES
35740 PACE

Rennes, le 28 Janvier 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 CHENES - MME OLIVIER 06 33 84 04 11
LOGEMENT N° 014045, PORTE N°4045, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT BALLON EAU CHAUDE - REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 23/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : CONTACTEUR JOUR/NUIT HS
MISE HORS TENSION
DÉPOSE CONTACTEUR JOUR/NUIT DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE CONTACTEUR JOUR/NUIT
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONSTAT : PRÉSENCE D'EAU CHAUDE EN MARCHÉ FORCÉE, SI LA PROBLÉMATIQUE
D'ABSENCE D'EAU CHAUDE REVIENT, PRÉVOIR IDENTIFICATION FILS PILOTE LINKY
OU REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/01/25 a 14H42 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 23/01	1	54,72		136,80
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Contacteur(s) jour/nuit 240v HAGER	1	170,93		170,93
TOTAL H.T.					307,73
T.V.A. a 10,00%					30,77
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>338,50</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.