

N/REF : 10/01/2025 10H37 C:000053 I:02642
V/REF : AC/C09686
V/Email reçu le Vendredi 10/01/2025 a 10H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BLS
IMMEUBLE : LES BLASONS -BLS
10, BD DE LA TOUR AUVERGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 AUVERGNE - M. TANGUY 06 33 83 49 20
LOGEMENT N° 105523, PORTE N°42, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : BALLON EAU CHAUDE FUYARD - REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 14/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETOTYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 15/01 POUR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE

INTERVENTION DU 20/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE REMPLI DE CALCAIRE, TRES COMPLIQUÉ A VIDANGER
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 200L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ DÉPORTÉ
FOURNITURE ET POSE TREPIED
MODIFICATION CUIVRE EAU CHAUDE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

MG LCOMPTER Email envoyé le 21/01/25 a 11H51 Mme M LEFEUVRE

MG LCOMPTER Email envoyé le 15/01/25 a 11H51 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 14/01	1	54,72			54,72
1,00	PBS136-F.P 1 ballon 200L-ACI/NRJ C type4	4	601,92			601,92
	TOTAL H.T.					656,64
	T.V.A. a 10,00%					65,66
	TOTAL T.T.C.En EURO					722,30

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.