

N/REF : 9/01/2025 17H05 C:000053 I:02594
V/REF : AC/C09630
V/Email reçu le Jeudi 09/01/2025 a 17H05

SELON DEVIS N° 5010034

V/REF.IMM. AJO

IMMEUBLE : LES AJONCS - AJO
2 a 12 RUE DES AJONCS
. 35750 IFFENDIC

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 12 AJONCS - M. MME WORKU 06 85 20 55 90
LOGEMENT N° 011291, PORTE N°1291, REZ DE CHAUSSÉE, TYPE 4

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5010034 du 09/01/2025
CHIFFRAGE AU REEL

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 28//01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.

CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

BON FONCTIONNEMENT DES 6 RADIATEURS ET DU SECHE-SERVIETTE

REMARQUE : LE LOCATAIRE REFUSE LA SUPPRESSION DU THERMOSTAT ET DU
DELESTEUR MALGRÉ LE FAIT QUE LE THERMOSTAT NE SOIT PAS ADAPTÉ AU
LOGEMENT

MISE EN SÉCURITÉ DES FILS ÉLECTRIQUE DÉNUDÉS

REMARQUE : PRÉVOIR L'IDENTIFICATION DE SES FILS

AUTRE REMARQUE : TABLEAU NON CONFORME A LA NORME C15-100

REMARQUE : ÉMETTEUR RADIO SUR L'UN DES RADIATEUR (SÉJOUR)

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 28/01/25 a 15H26 M. E ROCHE

TC TT Email envoyé le 09/01/25 a 14H34 M. E ROCHE

SUITE CONSTAT DELESTEUR PLUS DISPONIBLE CHEZ FABRICANT, NOUS PRÉCONISONS
LA SUPPRESSION DE CENTRALISATION DE RÉGULATION CHAUFFAGE.

CHACQUE RADIATEUR ÉTANT ÉQUIPÉ D'UN THERMOSTAT ET D'UN PROGRAMATEUR, LA
RÉGULATION PEUT S'Y FAIRE DIRECTEMENT.

UNE PROPOSITION DE DEVIS REMPLACEMENT THERMOSTAT SANS OBLIGATION DE

RÉSULTAT PEUT VOUS ETRE PROPOSÉ SUR DEMANDE, EN CAS DE RÉOLUTION DE
PANNE (PROBLEME DE COMMUNICATION ENTRE THERMOSTAT ET DELESTEUR),
L'INSTALATION DE DEUX RECEPTEURS MANQUANT SUR RADIATEUR SERA A PRÉVOIR.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
3,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	54,72	191,52
	TOTAL H.T.		191,52
	T.V.A. a 10,00%		19,15
	TOTAL T.T.C.En EURO		210,67

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.