

N/REF : 9/01/2025 8H42 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C09502
V/Email reçu le Jeudi 09/01/2025 à 8H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 3 COPENHAGUE - M. MME CICEK 07 87 42 21 00
LOGEMENT N° 007540, PORTE N°62, 6° ÉTAGE, TYPE 4
VOISINE DE DESSUS : MADAME ORHAN SERPIL
ADRESSE COMPTE CLIENT :
PORTE N° 72, 3 SQUARE DE COPENHAGUE, 35200 RENNES
TÉL. PORT. 0699489562

MOTIF : FUIITE GOUTTE A GOUTTE PLAFOND CUISINE
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT
LOCATAIRE SIGNALE QUE DEPUIS QU'IL S'EST ARRÊTÉ DE PLEUVOIR LE GOUTTE A
GOUTTE A CESSÉ
CONTRÔLE DE LA COLONNE CHAUFFAGE
CONSTAT : PAS D'HUMIDITÉ
REMARQUE : INFILTRATION SE FAIT PAR L'EXTÉRIEUR EN CAS DE FORT
ÉPISODE PLUVIEUX
INFILTRATION PAR LES HUISSERIES DES VÉRANDAS SITUÉ A CÔTÉ DES CUISINES
JUSTE A CÔTÉ DE LA COLONNE
PRÉVOIR INTERVENTION DANS LE LOGEMENT SUPÉRIEUR 72
CONTRÔLE - BONNE ETANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 72
CONTRÔLE DES CANALISATIONS APPARENTES
CONSTAT : AUCUNE FUIITE CONSTATÉE
CONTRÔLE DE LA VÉRANDA

CONSTAT : CONDENSATION QUI LAISSE DES TRACES AU PLAFOND. LE MUR EST LÉGEREMENT HUMIDE DERRIÈRE LE RADIATEUR EN PARTIE BASSE A UN ENDROIT PRÉCIS. BAS TAUX D'HUMIDITÉ 10CM PLUS HAUT OU PLUS BAS.
CONCLUSION : SUSPICION D'INFILTRATION PAR L'EXTÉRIEUR, CAR AUCUN RÉSEAU NE PASSE DANS LE MUR. INFILTRATION PAR LES HUISSERIES DE LA VÉRANDA
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 18/01/25 a 15H43 M. C GREGOIRE

AT LGESTION Email envoyé le 10/01/25 a 10H39 M. C GREGOIRE

1001 : BONJOUR, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COORDONÉES DU LOGEMENT SUPÉRIEUR 72. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
0901: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68		158,68
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 16/01	2	54,72		54,72
	TOTAL H.T.				213,40
	T.V.A. a 10,00%				21,34
	TOTAL T.T.C.En EURO				234,74

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.