

N/REF : 7/01/2025 12H59 C:000053 I:02664
V/REF : AC/C09309
V/Email reçu le Mardi 07/01/2025 a 12H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. LVE
IMMEUBLE : VERRIERES - LVE
15/17, RUE DE BREHAT
.
35250 ST AUBIN D AUBIGNE

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences
LOCALISATION : ALLEE 17 BREHAT - M. CHTAIBI 07 44 93 83 52
LOGEMENT N° 112095, PORTE N°B02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR ROBINETTERIE DOUCHE
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/01 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE 2 VANNES PROVISoire AFIN ARRETER LA FUIITE ET QUE LA
DOUCHE SOIT FONCTIONNELLE
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR DE DOUCHE ET RENFORCER AVEC DU
DU SCELLEMENT CHIMIQUE LES RACCORDS EXCENTRIQUE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE MITIGEUR DOUCHE DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR DOUCHE
SCELLEMENT CHIMIQUE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 18/01/25 a 16H07 M. F SANDOVAL
0901: MSG REP
AT LGESTION Email envoyé le 08/01/25 a 09H54 M. F SANDOVAL

0801 : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR DE DOUCHE ET RENFORCER AVEC DU SCELLEMENT CHIMIQUE LES RACCORDS EXCENTRIQUE. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
1,00	PBS019-Rempl.rob.mitigeuse thermo.	2	136,80	136,80
1,00	PBS005-Refixation tuyauterie	2	15,32	15,32
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	Coude(s) laiton dn 20/27	1	5,05	10,10
2,00	Vanne(s) Sphere 20/27 FF	1	9,53	19,06
4,00	Joint(s) fibre 20/27	1	0,24	0,96
1,00	Joint(s) fibre 15/21	1	0,21	0,21
TOTAL H.T.				486,62
T.V.A. a 10,00%				48,66
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>535,28</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

